CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
B° Santo Domingo - Lambare
Telefax: 021.423.299
Email: constructorafenar@hotmail.com

LLAMADO: CVE N°02/2022 CONSTRUCCION DE CUNETA Y BADENES - ID N° 405.736
CONTRATO N° 002/2022
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR

FECHA:11/02/2022

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 — CANTIDAD CERTIFICADA

Item 3: Cuneta Lateral, Baden y Remocion de Asfalto Calle "San Vicente" desde Curuguaty hasta Amambay

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	PORCENTAJE %
3.1	72131701-008	Cartel de Obra	gl	1,00	1.470.245	1.470.245	-	-	1,00	1.470.245	100%
3.2		Remocion de Capa Asfaltica y Empedrado	m²	496,35	49.000	24.320.905	-	-	496,35	24.320.905	100%
3.3		Reposicion de Cordon H°	ml	61,36	49.000	3.006.640	-	-	61,36	3.006.640	100%
3.4		Cuneta Lateral de H° e=10cm ancho 50cm	ml	656,10	85.500	56.096.550	-	-	656,10	56.096.550	100%
3.5		Baden Cruce de calle H°A° e=15cm, ancho 1,15m con media caña de 150mm	ml	49,50	298.900	14.795.550	-	-	49,50	14.795.550	100%
3.6		Limpieza General	gl	1,00	4.900.000	4.900.000	-	-	1,00	4.900.000	100%
PRECIO TOTAL						**104.589.890**	-	-			
TOTAL DE CERTIFICADO DE AVANCE										**104.589.890**	
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL %											**100%**
DEDUCCION DE FONDO DE REPARO										**5.229.495**	
IMPORTE A PAGAR											**99.360.396**

Son Guaranies NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ----------

REALIZADO POR: CONSTRUCTORA FENAR

RECIBIDO POR:

Contratista

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Esteban Rodriguez Alderete
Dpto. Técnico

Fiscalización