CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 18 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA.- **FECHA: 12/ 10/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 1.527 SANTA LUCIA.-

15

		ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	805.500	805.500	0,000	0	1,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	61,200	8.950	547.740	61,200	547.740	0,000
3	Relleno y compactacion	m3	18,360	40.920	751.291	18,360	751.291	0,000
4	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	5,070	1.669.695	8.465.354	5,070	8.465.354	0,000
5	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	3,250	1.882.418	6.117.859	3,250	6.117.859	0,000
6	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,510	1.939.833	989.315	0,510	989.315	0,000
7	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	1,070	175.338	187.612	1,070	187.612	0,000
8	Encadenados de HºAº	ml	37,600	175.338	6.592.709	37,600	6.592.709	0,000
9	Muros de Nivelacion de 0,30m	m2	61,200	175.196	10.721.995	61,200	10.721.995	0,000
10	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	127,840	92.761	11.858.566	127,840	11.858.566	0,000
11	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,500	21.033	262.913	12,500	262.913	0,000
12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	44,720	246.125	11.006.710	44,720	11.006.710	0,000
13	Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana	m2	44,720	128.656	5.753.496	0,000	0	44,720
14	Provision y colocacion de machimbres sobre tirantes	m2	44,720	62.650	2.801.708	0,000	0	44,720
15	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	201,280	36.340	7.314.515	201,280	7.314.515	0,000
16	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	27,340	36.340	993.536	27,340	993.536	0,000
17	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	61,200	50.764	3.106.757	61,200	3.106.757	0,000
18	Carpeta nueva	m2	61,200	23.046	1.410.415	61,200	1.410.415	0,000
19	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	44,700	82.899	3.705.585	0,000	0	44,700
20	Piso-Zocalo ceramico	ml	35,100	22.375	785.363	0,000	0	35,100
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	16,480	137.925	2.273.004	0,000	0	16,480
22	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	1.949.210	1.949.210	0,000	0	1,000
23	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	8,620	102.925	887.214	0,000	0	8,620
24	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	8,620	363.929	3.137.068	0,000	0	8,620
25	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	27,340	28.193	770.797	0,000	0	27,340
26	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	44,720	35.196	1.573.965	0,000	0	44,720
27	Pintura de machimbres y tirantes en sintetico	m2	44,720	27.610	1.234.719	0,000	0	44,720
28	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	27,340	28.193	770.797	0,000	0	27,340
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	13,600	27.610	375.496	0,000	0	13,600
30	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	13,600	36.024	489.926	0,000	0	13,600
31	Provision y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1x20 con marco de aluminio y portamarcador	un	11,000	1.727.350	19.000.850	0,000	0	11,000
32	Instalacion Electrica (para aula nueva)	un	1,000	4.027.500	4.027.500	0,000	0	1,000
33	Artefactos electricos (para aula nueva)	un	1,000	4.475.000	4.475.000	0,000	0	1,000
34	Limpieza gral	gl	1,000	1.342.500	1.342.500	0,000	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**126.486.983**	2	**70.327.285**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	70.327.285	**56%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-14.065.457	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-3.516.364	
MONTO NETO A PERCIBIR	**52.745.464**	

Son Guaraníes: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO.-

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales

ING. STILBER VALDÉS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Sandoval

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Celso Sandoval Jara
Contratista

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC.: 80053392 - 5

COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBUCOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

S&V SERVIS
• Ventas y Servicios en General •
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.

CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

FACTURA
R.U.C.: 80053392 - 5
TIMBRADO Nº 14894792
Fecha Inicio de Vigencia 08/06/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2022

002-001 **0001675**

Fecha de Emisión 14 / 10 / 2021 — Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X] .....días

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este — R.U.C.: 8000 8881-6

Dirección.: ..... Teléfono: .....

Nota de Remisión Nº: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº 1 de la Obra: Lote 18:				
	Construcción de 1 Aula nueva, Escuela Bá-				
	-sica Nº 1527 Santa Lucia s/Contrato				
	Nº 42/2021 - C.E. Nº 02/21. #				
	Certificado Nº 1 Gs. 70.327.285.				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 14.065.457.				
	Ret. Caucional 5% Gs. 3.516.364				56.261.828.
	Neto a Cobrar Gs. 52.745.464.				
					56.261.828.
	SUB TOTALES				56.261.828.

TOTAL A PAGAR: GS [X] US [ ] (En Letras) Cincuenta y seis millones, doscien-tos sesenta y un mil ochocientos veinte y ocho. —

Liquidación del IVA: 5% — 10% 5.114.712. # Total IVA: 5.114.712. #

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (Sin Valor Fiscal)

OK

intelfly S.A. Calle, Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1º de Mayo RUC 80055617 - 8 Tel.: (595-61) 50 90 92
03 Tal 50x3 del 0001601 al 0001750 - 06/2021 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 2207

Lote 4091817583 , Cons.: 2

5

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270121310820

FECHA 24/09/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - EN CONTROVERSIA

DATOS DEL SOLICITANTE

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
RUC	80053392	MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA
DV	5	

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN CARÁCTER DE CONTROVERSIA EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/10/2021

NÚMERO DE CONTROL : 8C9D08C3

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800533928C9D08C3

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2271467

NRO. CERTIFICADO: 315280

FECHA EMISION: 15-10-2021

VENCIMIENTO: 14-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80053392

Nro. Certificado: 315280

Razon Social: MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Fecha de Inscripcion: 12-09-2012

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0905-61-0401 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

11351 9

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

6

Proveedor Adjudicado

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80053392-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.818.158.584

Año: 2021 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	CELSO	SANDOVAL JARA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	CELSO	SANDOVAL JARA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

Fecha Impresión: 14/10/2021

Usuario Impresión: meggapy