VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CÑIA. CIRATY - ZONA NANAWA con ID: 417.382

						Certificado de Obra Nro 2			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Cantidad**	**Precio total**	**Porcentaje de Ejecucion**
1	72131701-002	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintetico.	Unidad	1	1.158.666	1.158.666	1,00	1.158.666	100%
2	72131701-002	Marcación y replanteo	Metro cuadrado	900	1.211	1.089.900	900,00	1.089.900	100%
3	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	H/M	5	369.592	1.847.960	5,00	1.847.960	100%
4	72131701-002	Muro de PBC para contención lateral (0,35m de ancho)	Metros cubicos	73	343.306	25.061.338	59,60	20.460.312	70%
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta. (incluye reparación del existente)	Metros cuadrados	900	44.306	39.875.400	450,00	19.937.700	50%
6	72131701-002	Relleno y compactación para nivelacion sub-rasante	Metros cubicos	50	55.720	2.786.000	25,00	1.393.000	50%
7	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	Metros Lineal	300	68.538	20.561.400	150,00	10.280.700	50%
8	72131701-002	Limpieza periódica, final y retiro de escombros.	gl	1	1.233.066	1.233.066	0,00	0	
			Precio Total			**93.613.730**		**56.168.238**	**60%**

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2[illegible]221 - 9
Villeta - Paraguay

Firma
Nombre: CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO NRO. 2	MONTO
Monto Neto Certificado Nro.2	56.168.238
Monto Neto Certificado Nro.1	28.084.119
Monto a cobrar	28.084.119
Fondo de Reparo 5%	1.404.206
Saldo a Cobrar	26.679.913
Avance de obra	60%

Arq. José Luis Salas Ríos
Reg. Prof. Nº 4368