AR CONSTRUCCIONES

de Antonio Ruiz

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO, CALLE LOS SOJALES CAMINO A SAN PEDRO"

CONVOCANTE: *Municipalidad de Iruña*

CONTRATISTA: *AR Construcciones; de Antonio Ruiz.*

DISTRITO: *Iruña.*

CERTIFICACIÓN Nro. 02 **FECHA: 23/11/2023**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,00m x 1,20m	m2	1,20	1.285.300	1.542.360	1,00	0,20	1,20	1.285.300	257.060	1.542.360	100%
2	Canal a cielo abierto de Hormigón	m3	50,40	1.305.127	65.778.401		50,40	50,40	0	65.778.401	65.778.401	100%
3	Muro de piedra bruta colocada (PBC)	m3	147,20	728.937	107.299.526	132,00	15,20	147,20	96.219.684	11.079.842	107.299.526	100%
4	Colocación de tubos de diámetro de 1,00m	un	10,00	417.823	4.178.230	8,00	2,00	10,00	3.342.584	835.646	4.178.230	100%
5	Limpieza final	m2	500,00	1.253	626.500		500,00	500,00	0	626.500	626.500	100%
	TOTAL GENERAL				179.425.017				100.847.568	78.577.449	179.425.017	100%

		Anterior	Actual	Acumulado
RETENCION CAUCIONAL	5%	5.042.378	3.928.872	8.971.250

MONTO NETO A COBRAR	95.805.190	74.648.577	170.453.767

Contratista

AR. CONSTRUCCIONES
de Antonio Ruiz
RUC: 4246133-2

Municipalidad de Iruña

Daiane Schelenberger
Arquitecta
MOPC Nro. 3376