Sede Central: Av. Fdo. De la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 – Casilla de Correo: 384 – **web:** www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952511 – E-mail: **direccionincvilleta@gmail.com**
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230303/14
E-mail: inc_gerencia_industrial@hotmail.py

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS N° 012/2021

PROVEEDOR: JL y Compañía S.A.
CONTRATO N°: 122/2020
FRENTE: Administración Central X Fábrica Villeta Fábrica Vallemi

A los **14** días del mes de **Octubre** del año **2021**, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el mismo cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la recepción **Parcial** (indicar si es Parcial y/o Total) del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de compra	**Item/Lote**	**Denominación y/o Descripción detallada del servicio**	**Informe del servicio (N°/Fecha Adjuntar)**	**Fecha de ejecución del servicio (Inicio u culminación, en su caso**
	1	Servicio de Mantenimiento de Captadores de Polvo C.I.P Villeta	LS 012/2021	Inicio:14/09/2021 Finalización:13/10/2021

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

INC
Exp: 8036 / 2021
PIN: 877384 /

Área de Requirente
Aclaración: Sr. Héctor Galeano

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Sr. Francisco Javier Lezcano

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente.
Aclaración: Ing. Humberto Quiñonez

I. N. C. Dirección de Fábrica CIP - VILLETA

Formato aprobado por resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración de Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente

A U.O.C: V/ su proceso.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Sede Central: Av. Fdo. De la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 – Casilla de Correo: 384 – **web: www.inc.gov.py**
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952511 – E-mail: **direccionincvilleta@gmail.com**
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230303/14
E-mail: inc_gerencia_industrial@hotmail.py

IINFORME DE EMPRESA: "JL y COMPAÑÍA" Nº 012

/2021

Empresa "JL y Compañía S.A." Contrato N: °122/2020

Periodo: 14/09/2021 a 13/10/2021

Servicio: "JL y COMPAÑÍA S.R.L" a la INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

CONTRATO I.N.C Nº 122/2020

Firma Adjudicada: JL y COMPAÑÍA.

Objeto: Informe de servicios del periodo desde 14/09/2021 al 13/10/2021

A fin de informar el servicio prestado por la empresa "JL y Compañía S.A.", a la "Industria Nacional del Cemento", la misma presta sus servicios para el frente Villeta, consistente en la limpieza y mantenimiento general de Captadores de Polvo.

Tareas Desarrolladas

- Captador de polvo (P-24) cabecera muelle, limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas.
- Captador de polvo (P-01) silo de clinker.
- Limpieza de mangas filtrantes que fueron reemplazados para reserva.
- Captador de polvo (P-16), limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas, carcaza y turbina, línea N 2 (U-11) bajo silo de clinker.
- Captador de polvo sobre silo de cemento N°1, evacuación de material de la tolva.
- Limpieza de mangas filtrantes, que fueron reemplazadas para reserva.
- Captador de polvo (P-18), limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas, carcaza y turbina, línea N°2 (U-11) bajo silo de clinker.
- Captador de polvo (P29), sobre transportadora bajo silo de clinker recogida.
- Limpieza de tubería de envío de captador de polvo Auxiliar (P-23) molino
- Limpieza del captador de polvo sobre bomba kemex, limpieza de mangas filtrantes, alcachofa, carcaza, turbina.
- Limpieza de tubería de envío del captador de polvo Auxiliar (P-23) molino
- Captador de polvo (P-41), recogida vis (Embolsadora)

Sede Central: Av. Fdo. De la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 – Casilla de Correo: 384 – **web: www.inc.gov.py**
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952511 – E-mail: **direccionincvilleta@gmail.com**
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230303/14
E-mail: inc_gerencia_industrial@hotmail.py

- Captador de polvo (P-02) sobre transportadora cinta flecha descargador, limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas, carcaza,
- Limpieza de conducto de aspiración del captador de polvo Auxiliar P-23, molino
- Captador de polvo (P-22), sobre cinta J11 muelle Descargador limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas, carcaza y turbina.
- Limpieza de cañería, para lo cual se desmoto todo el sistema de cañería o circuito de gases turbina y válvulas que van al elevador J01 y al separador.
- Trabajo sector molino N°1 captador de polvo (P-05), liberación de la rosca (P-12).
- Se cambió mangas filtrantes de captador de polvo kemex (P-10), bomba fulher del molino N°1.
- Captador de Polvo Haver N°4, limpieza de la base parte externa de material fraguado, acumulado con martillete eléctrico, barreta, barrertin.
- Captador de polvo Haver N°4, cambio de las 144 mangas filtrante, verificación de alcachofas, limpieza de carcaza, tolva, turbina, conducto de aspiración.
- También el mismo trabajo se hace para el captador de polvo Haver N°3 Embolsadora.
- Captador de Polvo Haver N°3, limpieza de la base parte externa de material fraguado, acumulado con martillete eléctrico, barreta, barretin.
- Se cambió todas las electroválvulas, se limpió la carcasa, tolva.
- Limpieza del captador de polvo sobre silo de cemento N°3 de la tolva.
- Captador de polvo auxiliar P-23, limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas, turbinas, electroválvula.
- Captador de polvo P-23 sobre cinta transportadora Nº4 (U-14), limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas, turbina, electroválvulas.
- Captador de polvo de Dosómetro puzolana limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas.
- Limpieza de los dos captadores de polvo y limpieza de mangas filtrantes, alcachofas, turbina A02 alimentación molino 1.
- Captador de polvo (P-01) silo de clinker, limpieza de mangas filtrantes que fueron reemplazados para reserva.
- Reparación de carcaza, para montaje del motor y turbina para el nuevo captador de polvo (P-12).

Sede Central: Av. Fdo. De la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 – Casilla de Correo: 384 – **web:** www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952511 – E-mail: **direccionincvilleta@gmail.com**
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230303/14
E-mail: inc_gerencia_industrial@hotmail.py

- Se montó la carcasa para el soporte de turbina y motor, para el captador de polvo P-16, línea 2 bajo silo de clinker sur.
- Captador de polvo (p-05), limpieza de la rosca P-12
- Limpieza de manga filtrantes del captador de polvo (P-25), (P-21), (P-13).
- Captador de polvo (P-27), (P-24), (P-23), limpieza de mangas filtrantes, verificación de alcachofas, carcaza y turbina.

El servicio realizado por la empresa "JL y Compañía S.A.", se realiza a entera satisfacción y conformidad de esa institución, cumpliendo el horario fijado por la INC, en cumplimiento a las clausulas.

Este informe corresponde a servicios realizados, durante el mes de **octubre /2021**

.....
Sr. Francisco Javier Lezcano
Jefe de Dpto. Mantenimiento
C.I.P.- Villeta

.....
Ing. Humberto Quiñonez
Director de Fábrica
C.I.P.-Villeta

I. N. C.
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Departamento de Administración del Personal del C.I.P-Villeta

EMPRESA: J.L. y COMPAÑÍA SR.L

Fecha: 14/9/2021 HASTA 13/10/2021

NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.
Juan Ruiz Diaz Marecos	4.280.712
Luis Maria Ruiz Diaz Bareiro	4.358.684
Braian Javier Bernal	4.773.084
Wilian Enmanuel Aguilar Rojas	3.801.884
Silver Steven Arrua Galeano	5.540.484
Lider Alexander Orquiola Ramirez	4.934.532
Jhoni Mendoza	6.545.755
Alcides Alexander Fleitas Bogarin	5.458.114
Zayas Escobar, Anyelo Alfredo	6.779.262
Javier Antonio Maciel Salinas	6.181.646
Alex Enmanuel Sosa Centurion	6.502.939

REEMPLAZANTE

Aguayo, Pablo	6.026.708

I.N.C.

DPTO. RR.HH.
CIP VILLETA

LIC. ELVIO E. ROMERO F.
Jefe Dpto. Adm de Personal
C.I.P.-Villeta