MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

DEPARTAMENTO DE OBRAS.

RUC: 80024078-2

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2022 - "BACHEO DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA RITA - PLURIANUAL 2.022-2.023" - ID N° 419620 - CONTRATO N° 24/2022

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02

FECHA: 04 de enero de 2023

Computo Métrico y Presupuesto						Certificado de Obras N° 01					Certificado de Obras N° 02				
N.º	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Bacheo de pavimento tipo asfalto en distintas calles de la ciudad de Santa Rita														
1.1	Remoción de capa asfáltica deteriorada	m2	650,00	12.000	7.800.000	0,00	0,00%	243,30	37,43%	2.919.540	243,30	37,43%	406,71	62,57%	4.880.460
1.2	Limpieza de base a asfaltar	m2	1.450,00	8.000	11.600.000	0,00	0,00%	542,75	37,43%	4.342.000	542,75	37,43%	907,25	62,57%	7.258.000
1.3	Riego de liga	m2	1.450,00	12.000	17.400.000	0,00	0,00%	542,75	37,43%	6.513.000	542,75	37,43%	907,25	62,57%	10.887.000
1.4	Regularización asfáltica 80kg x m2	m2	1.450,00	81.000	117.450.000	0,00	0,00%	542,75	37,43%	43.962.750	542,75	37,43%	907,25	62,57%	73.487.250
1.5	Compactación de asfalto	m2	1.450,00	4.000	5.800.000	0,00	0,00%	542,75	37,43%	2.171.000	542,75	37,43%	907,25	62,57%	3.629.000
1.6	Señalización de obra en los lugares de trabajo	gl	1,00	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.750.000	1,00	100,00%	0,00	0,00%	0
1.7	Limpieza final	m2	1.450,00	6.000	8.700.000	0,00	0,00%	542,75	37,43%	3.256.500	542,75	37,43%	907,25	62,57%	5.443.500
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**170.500.000**	**Total Certificado**				**64.914.790**	**Total Certificado**				**105.585.210**

Aline Micaela Schmidt
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N° 3797

Ing. Aline Micaela Schmidt
Asesora de Obras

Monto de Certificado	105.585.210
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	5.279.261
Total a pagar por Certificado	**100.305.950**

Construmaq Sur SRL
Freydber Fernando Chávez González
RUC 80082776-7

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA