PLANILLA DE CERTIFICACION ADENDA N°: 1

OBJETO DEL CONTRATO: PINTURA Y MANTENIMIENTO DE IPS VILLARRICA EDIFICIO VIEJO con ID: 453427

CONTRATANTE: GOBERNACION DE GUAIRÁ

CONTRATISTA: GFEN CONSTRUCTORA RUC. : 3182269-0

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 29.999.956 FECHA: 27 / 11 / 24

PINTURA Y MANTENIMIENTO DE IPS VILLARRICA EDIFICIO VIEJO - ADENDA

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acum pre cert
1	Retiro de cables de 4mm y 2mm en mal estado.	gl	1	1,200,000	1,200,000	0	1	1.00	100%	0	1,200,000	
2	Reposición de cables de 4mm y 2mm.	gl	1	3,619,956	3,619,956	0	1	1.00	100%	0	3,619,956	
3	Retiro de tomas y puntos dañados.	uni	80	20,000	1,600,000	0	80	80.00	100%	0	1,600,000	
4	Colocación de llaves y puntos nuevos.	uni	80	40,000	3,200,000	0	80	80.00	100%	0	3,200,000	
5	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led.	uni	20	80,000	1,600,000	0	20	20.00	100%	0	1,600,000	
6	Reparación de puertas de madera. Incluye reposicion de cerraduras y cambio de vidrios rotos.	uni	6	450,000	2,700,000	0	6	6.00	100%	0	2,700,000	
7	Limpieza de techo existente y preparación para trabajos. En lugares Puntuales	m2	200	3,500	700,000	0	200	200.00	100%	0	700,000	
8	Colocación de tela Bidim gruesa geotextil.	m2	200	12,000	2,400,000	0	200	200.00	100%	0	2,400,000	
9	Pintura impermeabilizante sobre tela bidim.	m2	200	50,500	10,100,000	0	200	200.00	100%	0	10,100,000	
10	Limpieza y pintura de canalestas metalicas existente.	ml	180	16,000	2,880,000	0	180	180.00	100%	0	2,880,000	

PRECIO TOTAL	**29,999,956**			**100%**	**0**	**29,999,956**
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1		**29,999,959**				
FONDO DE REPARO 5%		**1,499,998**				
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1		**28,499,961**				
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1				**100.00%**		
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA				**100.00%**		

GFEN CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

GFEN CONSTRUCCIONES RUC: 3.182.269 - 0

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4155