MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de San Critóbal
CONTRATISTA: GOMEZ HNOS. CONSTRUCCIONES, DOMICILIADA EN JOSE DOMINGO OCAMPOS – DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU – REPUBLICA DEL PARAGUAY. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. FRANCISCO GOMEZ ZARATE, CON C.I. N°: 1.895.960.-

OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CRUCE TACUAPI – ID N°: 391.243".-

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION N° 09/2021. - COTRATO N° 14 / 2.021. - C.C.: CD-30163-21-198554.-

Fecha: 07/ 05 / 2.021.-

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
		UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	**Trabajos preliminares**											
1.1	Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras	gl	1,00	800.000	800.000		1,00	1,00	100,00%	0	800.000	800.000
1.2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	2.880,00	1.000	2.880.000		2.880,00	2.880,00	100,00%	0	2.880.000	2.880.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**											
2.1	Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	2.880,00	1.800	5.184.000		2.880,00	2.880,00	100,00%	0	5.184.000	5.184.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**											
3.2	Cordón de H° 12 x 20 x 50, tipo escondido	ml	992,00	34.000	33.728.000		800,00	800,00	80,65%	0	27.200.000	27.200.000
3,3	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI.	m²	2.880,00	40.000	115.200.000		1.500,00	1.500,00	52,08%	0	60.000.000	60.000.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**											
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	500.000	500.000			0,00	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				158.292.000					0	96.064.000	96.064.000
										0,00%	61,00%	61,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	96.064.000	61,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	4.803.200	
Total a Cobrar	91.260.800	

Son Guaraníes: Noventa y Un Millones Doscientos Sesenta Mil Ochocientos.-

GÓMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES
José Domingo Ocampos - Caaguazú
CONTRATISTA Tel.: 0627 20100

Ing Cesar Cristaldo
C C F Global Ingeniería

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
INTENDENTE MUNICIPAL