TAPERÃ CONSTRUCCIONES												
OBRA: construcción de pavimento tipo empedrado.Contrato 35/2022 Lote 4.												
MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO – PLANILLA DE CERTIFICACION NRO.2– FECHA: 23/01/2023												
ítems	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio certificado anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	32.632	m2	2.150	70.158.800	8.000	2.500	10.500	17.200.000	22.575.000	5.375.000	32%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	9.323	m3	5.000	46.615.000	8.000	2.500	10.500	40.000.000	52.500.000	12.500.000	32%
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado (10 x 30 x 100)	7.816	ml	38.000	297.008.000	1875.84	625.16	2.501	71.281.920	95.038.000	23.756.080	32%
1.4	Refuerzo lateral de cordones con c/ tierra apisonada	1.094	m3	55.500	60.717.000	262.56	87.44	350	14.572.080	19.425.000	4.852.920	32%
1.5	Colchón de arena	8.158	m3	50.000	407.900.000	1957.92	652.08	2.610	97.896.000	130.500.000	32.604.000	32%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	32.632	m2	47.500	1.550.020.000	8.000	2.500	10.500	380.000.000	498.750.000	118.750.000	32%
1.7	Compactación con medios mecánicos	32.632	m2	12.900	420.952.800	8.000	2.500	10.500	103.200.000	135.450.000	32.250.000	32%
1.8	Pintura de cordones a la cal	7.816	ml	3.400	26.574.400	187.84	625.16	2.501	6.377.856	8.503.400	2.125.544	32%
1.9	Cartel de obra 2 m x 1 m	5	unidad	1.750.000	8.750.000	1	-	1	1.750.000	1.750.000	0	20%
1.10	Limpieza final	32.632	m2	430	14.031.760	8.000	2.500	10.500	3.440.000	4.515.000	1.075.000	32%
	Monto total				**2.902.727.760**				**735.717.856**	**969.006.400**	**233.288.544**	

GUARANÍES: doscientos veintiun millones seiscientos veinticuatro mil ciento diecisiete.

RETENCIÓN POR FONDE DE REPARO	11.664.427
NETO A COBRAR	221.624.117

Fiscal de Obras
Arq. Miguel Andres Rojas Leon
Jefe
Depto. de Obras y Bienes Municipales

Municipalidad de Pedro Juan Caballero – Depto. de Obras y Bienes Municipales

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py