Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!



MIGO N° 5000009050
EXP. N° 69 /2022

INC 17 -01- 2022 U.O.C.

**Formulario B**

# ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 001/2022

| |
|---|
| PROVEEDOR: JL Y COMPAÑIA S.A. |
| CONTRATO N°: INC N° 068/2021 |
| FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☒ Fábrica Vallemí |

A los cinco días del mes de Enero del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción Parcial del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

| Orden de Compra | Ítem/Lote | Denominación y/o Descripción detallada del servicio | Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar) | Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso) |
|---|---|---|---|---|
| **45000001752** | **1** | **"Servicio de Mano de Obra para Reparación y/o Mantenimiento de Captadores de Polvo de Fábrica Vallemi" ID N° 395.393** | ↓DM-AR N° 001/2022.<br>↓Listado de Asist. | Inicio: 04/12/2021<br>Final: 03/01/2022 |
| **Observaciones:** | | | | |

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

**Área de Requirente**
**Aclaración:** Ing. Diego Torres I.N.C. Vallemi

**Jefatura Área Requirente**
**Aclaración:** Ing. Dionisio Escalante Jefe Dpto. Mantenimiento

A. U.O.C. P/ su Proceso.

**Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente**
**Aclaración:** Ing. Alberto D'Arias Director Fca. Vallemi

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

**Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.**
**Ejemplar 1:** para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléfonos: (021) 557-417/8 – Casilla de Correo: 384
Planta Industrial Vallemí: (0351) 230 – 322



# CARTA INTERNA

**A** : **DIRECCIÓN DE FÁBRICA**
**DE** : **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO** **DM-AR 001/2022**
**FECHA** : **05 DE ENERO DE 2022**
**REFERENCIA** : **INFORME - TRABAJOS CAPTADORES DE POLVO.**

---

Informo a la Dirección de Fábrica y por su intermedio a donde corresponda a fin de informar referente a los trabajos de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de los Captadores de Polvo.

- **G.F.H. 461.BF300 – Filtros de Mangas Jet Pulse**
  - Limpieza general externa / interna de la carcasa del filtro de mangas.
  - Verificación de mangas y cambio de 07 (siete) unidades de mangas averiadas (perforadas) por nuevas.
  - Verificación de los ductos de aire comprimido y trampas de agua.
  - Verificación del sistema de mando y fuerza.
  - Mantenimiento Preventivo del Accto. Eléctrico del Ventilador.
  - Reparación con soldadura de la carcasa del Ventilador (presentaba fisuras).
  - Verificación de electroválvulas y componentes electrónicos.
  - Prueba del equipo y puesta en funcionamiento.

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemí

- **G.F.H. 280.16 – Filtro de Mangas sobre Silo de Homogenización.**
  - Limpieza externa de la carcasa.
  - Desmontaje de todas las mangas filtrantes, limpieza de los mismos, encontrándose en condiciones de trabajo.
  - Mantenimiento preventivo del Accto. eléctrico del ventilador, con cambio de 01 (uno) rodamiento. Prueba en vacío del motor eléctrico con resultado positivo.
  - Verificación del sistema eléctrico de mando y fuerza.
  - Limpieza de cada uno de los contactores de las electroválvulas.
  - Prueba y puesta en servicio del Equipo.
- **G.F.H. 160.10 – Captador de Polvo Machaqueo**
  - Limpieza de las adyacencias del filtro de mangas.
  - Limpieza externa / interna de la carcasa del filtro de mangas.
  - Verificación de mangas filtrantes, cambio de 09 (nueve) unidades de mangas averiadas por otras en mejor condiciones de trabajo.

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléfonos: (021) 557-417/8 – Casilla de Correo: 384
Planta Industrial Vallemí: (0351) 230 – 322



- Mantenimiento Preventivo del Accto. eléctrico del Ventilador, con cambio de los 02 (dos) rodamientos y engrase general. Prueba en vacío con resultado positivo.
- Reparación con soldadura de la carcasa del ventilador (presentaba fisuras).
- Reparación con soldadura (parchado) de ductos de entrada y salida al filtro de mangas.
- Verificación del sistema de mando y fuerza.
- Prueba y puesta en servicio del equipo.

- **G.F.H. 362.24 – Captador de Polvo sobre Transporte N°2 (2)**
  - Limpieza externa de la carcasa.
  - Desmontaje de todas las mangas para su limpieza y revisión.
  - Cambio de las mangas averiadas por otras en mejores condiciones.
  - Limpieza interna de la carcasa del filtro de mangas.
  - Verificación de electroválvulas y cambio de 02 unidades averiadas.
  - Verificación del sistema eléctrico de mando y fuerza.
  - Reparación con soldadura de la carcasa, el cual presentaba una fisura.
  - Prueba del equipo y puesta en marcha.
- **G.F.H. 362.30 – Captador de Polvo sobre Transportador N°4 Silo de Clinker**
  - Verificación y limpieza de mangas.
  - Verificación del sistema de aire comprimido y cambio de 02 electroválvulas.
  - Verificación del sistema de fuerza y tensión.
  - Verificación del motor eléctrico accionamiento filtro de mangas.
  - Prueba del equipo y puesta en servicio.

Atentamente.-

**Ing. Dionisio Recalde**
**Jefe Dpto. de Mantenimiento**

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

**LISTADO DE PERSONALES MANTENIMIENTO TERCERIZADO CONTRATO - INC N° 068/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE CAPTADORES DE POLVO DE FABRICA VALLEMI"**

| Nº | LEGAJO | NOMBRE Y APELLIDO | CINº | 04/12/2021 | 05/12/2021 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | 11/12/2021 | 12/12/2021 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 18/12/2021 | 19/12/2021 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | 25/12/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2022 | 02/01/2022 | 03/01/2022 | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4102 | CRISTIAN GARCIA ESQUIVEL | 4,913,990 | | | P | P | F | C | C | | | P | P | P | P | P | | | C | P | V | A | F | | | P | P | P | P | F | | | P | 17 |
| 2 | 4105 | LUCAS DUARTE LOPEZ | 1,761,312 | | | P | P | F | P | P | | | P | P | P | P | P | | | P | V | C | C | F | | | P | P | P | P | F | | | C | 18 |
| 3 | 4106 | RICHARD JAVIER CABALLERO VÁZQUEZ | 4,497,177 | | | P | P | F | P | P | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | F | | | P | P | P | P | F | | | C | 18 |
| 4 | 4107 | PATRICIO RAMON FERNANDEZ CHILAVERT | 6.922.002 | | | P | P | F | P | P | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | C | F | | | C | C | C | C | F | | | P | 18 |
| 5 | 4109 | NIDIA ROSANA FERNANDEZ CHILAVERT | 7,157,957 | | | P | P | F | C | C | | | C | P | P | P | P | | | P | P | P | P | F | | | P | P | P | P | F | | | C | 18 |
| 6 | 4110 | FELIX OSMAR FLEITAS MBAIBE | 5,756,226 | | | C | P | F | P | P | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | F | | | P | P | C | P | F | | | P | 18 |
| 7 | 4113 | WILFRIDO AGUSTIN ROLON VERA | 5,124,400 | | | P | P | F | P | P | | | P | C | C | C | C | | | C | C | C | C | F | | | C | P | P | P | F | | | P | 18 |
| 8 | 4114 | HUGO CESAR CABALLERO | 3,526,512 | | | P | P | F | P | P | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | F | | | P | P | P | P | F | | | P | 18 |
| 9 | 4115 | RODRIGO ANTONIO DUARTE DOLDAN | 5,439,575 | | | P | C | F | P | P | | | P | P | P | C | C | | | C | C | P | P | F | | | P | P | P | P | F | | | P | 18 |
| 10 | 4116 | JAVIER PEREIRA ALVAREZ | 5,868,510 | | | P | P | F | P | P | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | F | | | P | P | P | A | F | | | P | 17 |
| 11 | 4117 | OSCAR MANUEL BENITEZ FLEITAS | 5,607,601 | | | P | P | F | P | P | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | F | | | P | P | P | P | F | | | P | 18 |
| 12 | 4118 | LUIS ANGEL GONZALEZ ARAUJO | 5,083,237 | | | P | P | F | P | P | | | P | P | P | P | P | | | P | P | P | P | F | | | P | P | P | P | F | | | P | 18 |
| 13 | 4119 | LUIS CARLOS CASAFU BORTILLO | 5,310,406 | | | P | P | F | P | P | | | P | P | C | P | P | | | P | P | C | P | F | | | P | P | P | P | F | | | P | 18 |

**OBS. (P) PRESENTE, (A) AUSENTE, ( R) REPOSO, ( C) COMPENSATORIO, (F) FERIADO, (V)VACUNACION**

Luis R. Miranda C.
Jefe División
Control de Personal
INC - Vallemi

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Dpto. Adm. de Personal
Planta Vallemi

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

Ing. Dionisio Recalde