TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Moirenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 JUNIO 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.** LOTE 06 - **CONTRATO N° 31/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO 31/2020	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	34,98%	2.489.360.775	21,58%	1.535.337.059	56,56%	4.024.697.834
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**8.616.133.328**	**928.197.534**	**6.187.402.540**	**7.115.600.074**	**34,98%**	**2.489.360.775**	**21,58%**	**1.535.337.059**	**56,56%**	**4.024.697.834**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.723.226.666		100%	1.723.226.666	28,89%	497.872.155	17,82%	307.067.412	46,71%	804.939.567
B.2	Para fondo de reparo (5%) ☐	100,00%	430.806.666		100%	355.780.004	34,98%	124.468.039	21,58%	76.766.853	56,56%	201.234.892
B.3	Otras deducciones											-
	Total Deducciones - (B)		**2.154.033.332**			**2.079.006.670**	**29,93%**	**622.340.194**	**17,82%**	**383.834.265**	**46,71%**	**1.006.174.459**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	1.151.502.794
C.2	MULTAS	Gs.	-
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	1.151.502.794

SON GUARANIES: MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, IVA INCLUIDO .-

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428
Fiscal de Obra

...que Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
...dad Constructora Chaco S.A.
Residente de Obra

Coordinador de Fiscalización
Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

Director de Obra
Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03
JUNIO 2021
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
LOTE 06 - **CONTRATO N° 31/2020**
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Maximo: 8.616.133.328

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	ESCUELA BÁSICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,64%	330.451.971	44.031.053	286.420.918	330.451.971	34,90%	115.317.331	26,25%	86.730.497	61,14%	202.047.828
2	ESCUELA BÁSICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	5,61%	399.223.449	51.169.494	348.053.955	399.223.449	36,27%	144.784.232	20,57%	82.101.587	56,83%	226.885.819
3	COLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ - AULA GENERAL DOBLE	5,69%	404.898.401	51.177.491	353.720.910	404.898.401	40,39%	163.541.367	23,05%	93.325.092	63,44%	256.866.459
4	COLEGIO NACIONAL DE CAPIITINDY - AULA GENERAL DOBLE	5,83%	414.706.430	51.480.816	363.225.614	414.706.430	38,18%	158.355.230	14,25%	59.099.846	52,44%	217.455.076
5	ESCUELA BÁSICA N° 941"CONSTANTINO TROCIUK" - AULA GENERAL SIMPLE	3,18%	226.287.485	44.613.981	181.673.504	226.287.485	40,42%	91.461.929	17,64%	39.907.664	58,05%	131.369.593
6	ESCUELA BÁSICA N° 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.785.756	53.160.341	430.625.415	483.785.756	29,42%	142.352.669	24,10%	116.597.618	53,53%	258.950.287
7	COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	3,14%	223.729.444	41.983.055	181.746.389	223.729.444	39,80%	89.033.474	26,69%	59.711.902	66,48%	148.745.376
8	ESCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	3,15%	224.123.961	42.377.572	181.746.389	224.123.961	36,47%	81.746.643	6,89%	15.431.338	43,36%	97.177.981
9	ESCUELA BÁSICA N° 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,60%	327.485.596	45.525.731	281.959.865	327.485.596	31,58%	103.412.781	28,86%	94.526.990	60,44%	197.939.771
10	ESCUELA BÁSICA N° 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,74%	479.550.023	53.327.608	426.222.415	479.550.023	33,08%	158.613.905	30,98%	148.584.509	64,06%	307.198.414
11	ESCUELA BÁSICA N° 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	5,73%	407.555.723	52.213.769	355.341.954	407.555.723	40,40%	164.649.009	18,54%	75.564.184	58,94%	240.213.193
12	ESCUELA BÁSICA N° 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.948.634	53.323.219	430.625.415	483.948.634	23,68%	114.623.043	24,26%	117.400.615	47,94%	232.023.658
13	ESCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	3,21%	228.405.534	42.256.145	186.149.389	228.405.534	36,17%	82.618.978	10,71%	24.452.178	46,88%	107.071.156

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Ing. Luis M. Gullino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 7158
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ángel Rodrígu[illegible] González
Rec[illegible]

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

14	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL SIMPLE	3,26%	231.683.053	49.936.664	181.746.389	231.683.053	44,13%	102.238.019	18,07%	41.872.113	62,20%	144.110.132
	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	26,89%	72.417.846	20,34%	54.780.783	47,23%	127.198.629
15	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	5,74%	408.343.834	58.365.474	349.978.360	408.343.834	40,89%	166.986.800	19,59%	80.014.608	60,49%	247.001.408
	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	22,87%	61.598.363	14,07%	37.895.493	36,94%	99.493.856
16	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL SIMPLE	3,42%	243.626.889	49.926.910	193.699.979	243.626.889	38,08%	92.778.953	26,88%	65.474.971	64,96%	158.253.924
	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	26,49%	71.330.166	16,98%	45.719.657	43,46%	117.049.823
17	ESCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FÁTIMA - AULA GENERAL DOBLE	5,52%	392.453.027	51.293.067	341.159.960	392.453.027	38,07%	149.421.034	26,07%	102.322.440	64,15%	251.743.474
18	ESCUELA BÁSICA Nº 1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL DOBLE	5,59%	397.420.053	53.510.944	343.909.109	397.420.053	40,78%	162.079.003	23,61%	93.822.974	64,39%	255.901.977
	Total por Obra - (A)	100,00%	7.115.600.073	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	34,98%	2.489.360.775	21,58%	1.535.337.059	56,56%	4.024.697.834

Fiscal de Obra

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Residente de obra

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Coordinador de Fiscalización

Ing. Erody G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ángel Rodríguez González
Rector