GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 475217 - REMODELACIÓN, ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTOS ECOLÓGICOS EN LA PLAZA GRAL. BERNARDINO CABALLERO DEL BARRIO OBRERO DE LA CIUDAD DE PILAR

LOCALIDAD:	**PILAR - ÑEEMBUCU.**
CONTRATISTA:	**DISTRIBUIDORA JASY S.A.**
FISCALIZACIÓN:	**GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ**
FECHA:	**19 de Noviembre 2025**

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	**2.132.935.000**
ANTICIPO RECIBIDO	**0**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	1.622.050.000	**1.622.050.000**
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**1.622.050.000**	

SON GUARANIES: Mil seiscientos veinte y dos millones cincuenta mil----------

p/ CONTRATISTA

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu´a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernación de Ñeembucú

Licitación: 475217 - REMODELACIÓN, ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTOS ECOLÓGICOS EN LA PLAZA GRAL. BERNARDINO CABALLERO DEL BARRIO OBRERO DE LA CIUDAD DE PILAR

REMODELACIÓN, ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTOS ECOLÓGICOS EN LA PLAZA GRAL. BERNARDINO CABALLERO DEL BARRIO OBRERO DE LA CIUDAD DE PILAR Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

								CERTIFICADO DE OBRA Nº 1						
								Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caract	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	Replanteo de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.928	5.000	9.640.000	procedencia: PY		1.928	1.928,00	0	9.640.000	9.640.000	100,00
2	72131601-002	Cartelería y señalización de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	procedencia: PY		1	1,00	0	1.100.000	1.100.000	100,00
3	72141510-001	Demolición de muro de mampostería de ancho=0,15m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120	25.000	3.000.000	procedencia: PY		120	120,00	0	3.000.000	3.000.000	100,00
4	72141510-001	Demolición de veredas existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.365	25.000	34.125.000	procedencia: PY		1.365	1.365,00	0	34.125.000	34.125.000	100,00
5	72141510-001	Desmonte y traslado de bancos existentes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10	250.000	2.500.000	procedencia: PY		10	10,00	0	2.500.000	2.500.000	100,00
6	72141510-001	Desmonte y acopio de vallado perimetral de estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	200	35.000	7.000.000	procedencia: PY		200	200,00	0	7.000.000	7.000.000	100,00
7	72141510-001	Desmonte y acopio de arcos de fútbol	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	250.000	500.000	procedencia: PY		2	2,00	0	500.000	500.000	100,00
8	72141510-001	Desmonte y acopio de juegos infantiles existentes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8	250.000	2.000.000	procedencia: PY		8	8,00	0	2.000.000	2.000.000	100,00
9	72131601-002	Excavación de suelo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1.140	45.000	51.300.000	procedencia: PY		1.140	1.140,00	0	51.300.000	51.300.000	100,00
10	72102905-001	Relleno y Compactación de suelo natural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	656	110.000	72.160.000	procedencia: PY		656	656,00	0	72.160.000	72.160.000	100,00

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

11	72102905-001	Colchón de arena lavada con compactacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	342	125.000	42.750.000	procedencia: PY		342	342,00	0	42.750.000	42.750.000	100,00
12	72101510-005	Drenaje perimetral	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180	185.000	33.300.000	procedencia: PY		180	180,00	0	33.300.000	33.300.000	100,00
13	72131601-008	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo inorgánico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	200	60.000	12.000.000	procedencia: PY		200	200,00	0	12.000.000	12.000.000	100,00
14	72131601-005	Cordón de Hormigón	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	236	50.000	11.800.000	procedencia: PY		236	236,00	0	11.800.000	11.800.000	100,00
15	72131601-003	Cimiento de Hormigón ciclópeo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	8	750.000	6.015.000	procedencia: PY		0	0,00	0	0	-	-
16	72131601-009	Contrapiso de malla de 4,5mm y aislapol de 200 micrones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.360	65.000	88.400.000	procedencia: PY		1.360	1.360,00	0	88.400.000	88.400.000	100,00
17	72131601-009	Piso de Hormigón rodillado esp=7cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.950	195.000	380.250.000	procedencia: PY		1.365	1.365,00	0	266.175.000	266.175.000	70,00
18	72131601-009	Piso de Hormigón esp=10cm, incluye tratamiento de juntas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.360	250.000	340.000.000	procedencia: PY		1.360	1.360,00	0	340.000.000	340.000.000	100,00
19	72131601-009	Adoquines para estacionamiento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	580	180.000	104.400.000	procedencia: PY		290	290,00	0	52.200.000	52.200.000	50,00
20	72131601-009	Piso absorbente de impacto, placa de caucho reciclado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	26	550.000	14.300.000	procedencia: PY		26	26,00	0	14.300.000	14.300.000	100,00
21	72131601-009	Piso de pasto sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	400	135.000	54.000.000	procedencia: PY		400	400,00	0	54.000.000	54.000.000	100,00
22	72131601-012	Pintura para piso polideportivo epoxi incluye marcación de cacha futbol,basquetbol y handball	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	896	125.000	112.000.000	procedencia: PY		0	0,00	0	0	-	-
23	72131601-012	Pintura epóxica para piso (rampa inclusiva)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5	125.000	562.500	procedencia: PY		0	0,00	0	0	-	-
24	72131601-012	Pintura de muros al látex exterior.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	200	35.000	7.000.000	procedencia: PY		0	0,00	0	0	-	-
25	72131601-012	Enduido de muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	200	20.000	4.000.000	procedencia: PY		0	0,00	0	0	-	-

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvío Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

26	72131601-001	Proyector Vap. Metálico 400 W	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	30	1.690.000	50.700.000	procedencia: PY		0	0,00	0	0	-	-
27	72131601-001	Luminaria decorativa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	40	2.930.000	117.200.000	procedencia: PY		0	0,00	0	0	-	-
28	72131601-004	Hormigón Armado fck=21MPa	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5	3.600.000	18.000.000	procedencia: PY		5	5,00	0	18.000.000	18.000.000	100,00
29	72101703-007	Vallado de cancha de alambre tejido. H=5m	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	150	560.000	84.000.000	procedencia: PY		150	150,00	0	84.000.000	84.000.000	100,00
30	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	80	560.000	44.800.000	procedencia: PY		80	80,00	0	44.800.000	44.800.000	100,00
31	70111713-9997	Basurero de Madera Plástica Ambiental de 70cmx50cm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8	2.200.000	17.600.000	procedencia: PY		8	8,00	0	17.600.000	17.600.000	100,00
32	49221502-001	Arcos de fútbol para adultos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	2.500.000	5.000.000	marca: DISTRIBUIDORA JASY fabricante: DISTRIBUIDORA JASY S.A. procedencia: PY		2	2,00	0	5.000.000	5.000.000	100,00
33	49221502-001	Arcos de fútbol para niños	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	1.500.000	3.000.000	marca: DISTRIBUIDORA JASY fabricante: DISTRIBUIDORA JASY S.A. procedencia: PY		2	2,00	0	3.000.000	3.000.000	100,00
34	49221508-001	Aro para basquetbol	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.500.000	19.500.000	marca: DISTRIBUIDORA JASY fabricante: DISTRIBUIDORA JASY S.A. procedencia: PY		0	0,00	0	0	-	-
35	70111713-998	Bancos de Madera Plástica Ambiental de 1,5 m de longitud	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20	2.000.000	40.000.000	procedencia: PY		20	20,00	0	40.000.000	40.000.000	100,00
36	70111713-999	Parque Ecológico infantil Albirroja	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	311.400.000	311.400.000	procedencia: PY		1	1,00	0	311.400.000	311.400.000	100,00
37	70111713-003	Jardinería: Paisajismo ornamental	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	230	90.000	20.700.000	procedencia: PY			0,00	0	0	-	-

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu´a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

38	70111713-003	Jardinería: Tierra gorda	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	25	109.000	2.725.000	procedencia: PY			0,00	0	0	-	-
39	70111713-003	Jardinería: Abono orgánico	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	30	140.250	4.207.500	procedencia: PY			0,00	0	0	-	-
					Total por Grupo:	2.132.935.000					0	1.622.050.000	1.622.050.000	76,05

p/ CONTRATISTA

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu´a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernación de Ñeembucú

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**1.622.050.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**2.132.935.000**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**76,05**