MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax: (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – Republica del Paraguay

CERTIFICACIÓN Nº 2

OBRA: REPARCIÓN DE TECHO EN GALERIA EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PTE FRANCO
PROPIETARIO: COLEGIO NCIONAL RAUL PEÑA
UBICACIÓN: AREA 5

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Vallado de Protección	gl	1.00	3,500,000	3,500,000	m2	1.00	3,500,000	3,500,000	m2	0.00	0	0
2	De techo: tejas y tejuelones	m2	291.77	15,000	4,376,550	m2	291.77	15,000	4,376,550	m2	0.00	0	0
3	Cartelde obra	un	1.00	1,500,000	1,500,000	UN	1.00	1,500,000	0	UN	1.00	1,500,000	1,500,000
4	Provisión y colocción de tejuelones y tejas españolas de primera con aislante hidrófugo isolant y refuerzos de alfajias 2x2 similar al existente	m2	291.77	280,000	81,695,600	m2	291.77	280,000	81,695,600	m2	0.00	0	0
5	Instalación eléctrica	gl	1.00	8,000,000	8,000,000	m2	1.00	8,000,000	8,000,000	m2	0.00	0	0
6	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	130.00	85,000	11,050,000	ml	130.00	85,000	11,050,000	ml	0.00	0	0
7	Pintura de techo: tejuelones y tirantes, alfajias y mamposteria de la galeria y aberturas.	m2	390.70	34,000	13,283,800	un	175.37	34,000	5,962,580	un	215.33	34,000	7,321,200
8	Limpieza general y retiro de escombros	gl	1.00	1,000,000	1,000,000	m2	1.00	1,000,000	0	m2	1.00	1,000,000	1,000,000
	Total Adjudicado Gs.				**124,405,950**	**Certificado Nº 1**			**114,584,750**	**Certificado Nº 2**			**9,821,200**

Total certificación Nº:2	9,821,200
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	491,060
Total a pagar:	9,330,140

Son Guaranies: Nueve millones trescientos treinta mil ciento cuarenta

.....
Representante Legal de la Empresa
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

.....
Fiscal de Obras
Cristhian Ortiz
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax. ( ) 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – Republica del Paraguay

CERTIFICACIÓN Nº 2

OBRA: REPARCIÓN DE TECHO EN GALERIA EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PTE FRANCO
PROPIETARIO: Escuela San Pedro Apostol
UBICACIÓN: AREA 5

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Vallado de Protección	gl	1.00	3,500,000	3,500,000	m2	1.00	3,500,000	3,500,000	m2	0.00	0	0
2	De techo: tejas y tejuelones	m2	250.00	15,000	3,750,000	m2	250.00	15,000	3,750,000	m2	0.00	0	0
3	Cartelde obra	un	1.00	1,500,000	1,500,000	UN	0.00	0	0	UN	1.00	1,500,000	1,500,000
4	Provisión y colocción de tejuelones y tejas españolas de primera con aislante hidrófugo isolant y refuerzos de alfajias 2x2 similar al existente	m2	250.00	280,000	70,000,000	m2	130.00	280,000	36,400,000	m2	101.70	280,000	28,476,000
5	Instalación eléctrica	gl	1.00	8,000,000	8,000,000	m2	1.00	8,000,000	8,000,000	m2	0.00	0	0
6	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	130.00	85,000	11,050,000	ml	130.00	85,000	11,050,000	ml	0.00	0	0
7	Pintura de techo: tejuelones y tirantes, alfajias y mamposteria de la galeria y aberturas.	m2	650.00	34,000	22,100,000	un	204.67	34,000	6,958,780	un	445.30	34,000	15,140,200
8	Limpieza general y retiro de escombros	gl	1.00	1,000,000	1,000,000	m2	0.00	1,000,000	0	m2	1.00	1,000,000	1,000,000
	Total Adjudicado Gs.				**115,775,000**	**Certificado Nº 1**			**69,658,800**	**Certificado Nº 2**			**46,116,200**

Total certificación Nº 2:	46,116,200
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	2,305,810
Total a pagar:	43,810,390

Son Guaraníes:

Representante Legal de la Empresa
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Fiscal de Obras
Cristhian Ortiz
Director de Obras