CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, COMPAÑÍA 18º LOMA BARRERO, BARRIO SAN RAFAEL.-

CONTRATO: Nº 95/2021

Fecha: 19/09/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 10/09/2.021	al: 19/09/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, COMPAÑÍA 18º LOMA BARRERO, BARRIO SAN RAFAEL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.200,00	2.000	2.400.000	0	1.200,00	1.200,00	0	2.400.000	2.400.000	100%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	300,00	30.000	9.000.000	0	300,00	30.000,00	0	9.000.000	9.000.000	100%
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1200,00	53.000	63.600.000	0	1.200,00	1.200,00	0	63.600.000	63.600.000	100%
5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.200,00	2.500	3.000.000	0	1.200,00	1.200,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	110,00	7.500	825.000	0	110,00	110,00	0	825.000	825.000	100%
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1200	2.000	2.400.000	0	1.200,00	1.200,00	0	2.400.000	2.400.000	100%
	TOTAL					**82.125.000**						**82.125.000**	

Total PresenteCertificado	**82.125.000**
5% Retención	**4.106.250**
Neto a cobrar	**78.018.750**

"S.R." Construcciones
de Cástulo Samaria Rolón
RUC: 1.361.240-9

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4229