PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Genaro Figueredo, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa VIS SRL., correspondientes a la Orden de Servicio N°08, según Contrato N° 24/2021. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - NOVIEMBRE	UNID.	CANT.	P. TOTAL	OBSERVACIÓN
1.1	Panel de Control. Verificar y regular si es necesario las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Verificar los PLCs (dispositivos programables)	unid.	1	680.000	EJECUTADO, VER HOJA DE SERVICIO TECNICO N° 0007230
1.6	Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación en Aislación térmica e hidráulica	unid.	1	650.000	
1.7	Control de válvulas y llaves	unid.	1	210.000	
1.8	Verificación de cañerías	unid.	1	140.000	
1.11	Control de filtro hidráulico	unid.	1	1.680.000	
1.12	Control Flow Swich	unid.	1	385.000	
1.15	Limpieza de bandejas colectoras de UMA y FANCOILS	unid.	1	1.300.000	
1.16	Limpieza de cajas sifonadas y registros	unid.	1	1.300.000	EJECUTADO, VER HOJA DE SERVICIO TECNICO N° 0007231
1.22	Verificación y purga de la Humedad en el circuito	unid.	1	700.000	
1.26	Consumo eléctrico	unid.	1	150.000	
1.27	Registro de las horas de uso y mantenimiento	unid.	1	150.000	
1.30	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador	unid.	1	130.000	
1.31	Verificar aislación térmica del evaporador	unid.	1	150.000	
1.32	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo	unid.	1	150.000	EJECUTADO, VER HOJA DE SERVICIO TECNICO N° 0007232
1.33	Medición del consumo eléctrico	unid.	1	150.000	
1.34	Verificar arranque y parada de bombas	unid.	1	150.000	
1.35	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	unid.	1	150.000	
1.36	Verificación de Manómetro	unid.	1	150.000	
1.38	Verificación y ajuste de ventilador	unid.	1	950.000	
1.39	Verificar tensión de correa de transmisión	unid.	1	1.170.000	
1.40	Medición de carga eléctrica	unid.	1	388.000	EJECUTADO, VER HOJA DE SERVICIO TECNICO N° 0007233
1.41	Serpentina de tubos de cobre: verificación y limpieza	unid.	1	3.625.000	
1.42	Limpieza de filtro de aire	unid.	1	700.000	
1.43	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	unid.	1	210.000	
1.44	Control de válvulas y termostatos	unid.	1	630.000	
1.45	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	unid.	1	200.000	

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Sala de Control
Genaro Figueredo
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Administradora de Contrato
Arq. Virginia Duarte de Cruz
REG. COPOE MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodriguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO fueron ejecutados en varias etapas, se iniciándose el 1° de noviembre, hasta el 11 de noviembre, atendiendo a la envergadura de los mismos; y de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, así también cuenta con la autorización del Consejo de Administración de realizar dicho mantenimiento, según MEMORANDUM M.C.A N°134/2022. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Administradora de Contrato

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento