MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S. A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN SEDE SALTO DEL GUAIRÁ PARA EL MDP		CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA N° 10
PLURIANUAL. - ID N° 401.284		
CONTRATISTA	CONTRATANTE	feb-23
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.	
RUC N°: 80027085 -1	RUC N°: 80070094-5	

DATOS DEL CONTRATO	FECHAS	PLAZOS	AVANCE DE LA OBRA ACUMULADO	
Licitación Pública Nacional N°: 04/2021	Inicio Plazo de Ejecución: 29 de dic. 2021	Plazo de Entrega de la Obra: 365 días	Previsto Acumulado:	78,90%
Aprobado por Res. D.G. N° 1496/21 - 16 de Noviembre del 2021			Ejecutado Acumulado:	76,40%

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
	Certificado 10 Contractual	100,00%	7.245.539.614	73,08%	5.294.947.294			76,40%	5.535.535.794
A.2	Certificado 10 conforme Adenda 01					3,32%	240.588.500		
	Total por Obra - (A)	100,00%	7.245.539.614	73,08%	5.294.947.294	3,32%	240.588.500	76,40%	5.535.535.794

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%) por Certificado 10 Contractual	100,00%	1.299.844.572	70,55%	917.066.852	3,70%	48.117.700	74,25%	965.184.552
B.2	Devolución de Anticipo (20%) por Certificado 10 conforme Adenda 01 y Rubros No Contractuales	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
B.3	Para fondo de reparo (5%)	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
B.4	Otras deducciones	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.299.844.572	70,55%	917.066.852	3,70%	48.117.700	74,25%	965.184.552
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								192.470.800
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								192.470.800

SON GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS .-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Residente de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Olga M. Mieres
Jefa de Dpto. de Fiscalización
Ministerio de la Defensa Pública

Arq. Olga Mieres
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Victor Miranda
Director de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

G C A S.A.

INGENIERIA INTEGRAL

Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15940413
"Válido desde el 06 de octubre de 2.022
hasta el 31 de octubre de 2.023"
RUC: 80027085-1

FACTURA

Nº 001-001- 0001757

Fecha 8 de Marzo de 2.0 23 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de la Defensa Pública RUC: 80070094-5

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco N° 24 entre Santa Teresa y San Blás

Nota de Remisión Nº Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
	Pago por Certificado de obras N° 10 LPN N° 04/2021 CONTRATO N°: 69/2021 "Construcción Sede Salto del Guairá para el MDP" Plurianual ID N° 401.284 Monto del certificado: 240.588.500 gs. Devolución de anticipo: 48.117.700 gs.	192.470.800			192.470.800
	SUB-TOTALES				192 470.800
	TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS.-				192.470.800

LIQUIDACION DEL IVA (5%): (10%): 17 497.345 TOTAL IVA: 17 497.345

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pytds.) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. - 50x3 - 0001.726 al 0001.925 - Octubre - 2022

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal