CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 06/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 71: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

UBICACIÓN: **KM 8.800 - FRACCION KAAGUY PORA Y KAAGUY RORY.-**

FECHA: 23/ 07/ 2021

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICADO				CERT. 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
		U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.846,60*	*2.748*	*5.074.457*	*1.846,00*	*0,60*	1.649	0,00
2	*Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.*	*Un*	*1,00*	*873.000*	*873.000*	*1,00*	*0,00*	0	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal*	*m2*	*1.507,20*	*57.230*	*86.257.056*	*0,00*	*1.507,20*	86.257.056	0,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*15,07*	*119.633*	*1.802.869*	*0,00*	*15,07*	1.802.869	0,00
5	*Excavación*	*m3*	*371,36*	*38.800*	*14.408.768*	*371,00*	*0,36*	13.968	0,00
6	*Muro de piedra*	*m3*	*185,33*	*409.017*	*75.803.121*	*185,33*	*0,00*	0	0,00
7	*Piso Hº 10cm*	*m2*	*169,12*	*139.033*	*23.513.261*	*0,00*	*169,12*	23.513.261	0,00
8	*Losa de HºAº en cruce de calle, espesor de 0,20m ancho: 2,00m largo: 9,00m*	*m3*	*7,20*	*1.859.167*	*13.386.002*	*0,00*	*7,20*	13.386.002	0,00
9	*Remosion (Bacheo) de empedrado existente*	*un*	*696,00*	*19.400*	*13.502.400*	*696,00*	*0,00*	0	0,00
10	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*Gl*	*1,00*	*970.000*	*970.000*	*0,00*	*1,00*	970.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**235.590.934**			**125.944.805**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	**125.944.805**	**53%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-25.188.961**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-6.297.240**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**94.458.604**	

Son Guaraníes: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio – Dpto. Obras Municipales

ING. HEBER OSTOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio – CIUDAD DEL ESTE – Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

FANN S,A
Alberto Silva Torales
Contratista

FANN S.A.
Ruc 80050215-9