038003825352
F Nro:01376654

10-12-2020
E.A Construc.
2° cert.
Construcción
520
Empedrado
la comunidad
Fraccion 02 M.
42.776.588

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 038003825352 | Serie - Cheque Número F 01376654

₲ 42.776.588 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 10 - 12 - 2020 (DD MM AAAA)

Páguese a la orden de E.A Construcciones

La suma de Guaraníes Cuarenta y dos millones, setecientos setenta y seis mil, Quinientos ochenta y ocho

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈0200⑆038003825352⑆01376654⑆9⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	E A CONSTRUCCIONES
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376654
IMPORTE	42.776.588
SON GUARANIES	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
FECHA DE ELABORACIÓN	10/12/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CERT. DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE FRACCION 02 MBARACAYU

Firma y Sello
Intendente

0017647

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

E.A. CONSTRUCCIONES

De EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS

Constructora de Pavimentos tipo Empedrado y Obras Civiles

Km 14 Monday – Cel (0983) 432 352 – Minga Guazú – Paraguay

E-mail: sywo_inf@hotmail.com

Minga Guazú, 02 de diciembre del 2020

SR. EDIR LERMEN

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

PRESENTE

Ref.: Licitación por Contratación Concurso de Ofertas Nº 05/2.020 "Construcción De Empedrado en la Comunidad Fracción 2.-

Me dirijo a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **E.A. CONSTRUCCIONES** a fin solicitar el pago del **Certificado De Obra Nº 02, "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD FRACCION 2"**

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Fruto
Fecha: 02-12-2020
Hora: 09:05
F

Saludos atentamente. –

E.A. Construcciones
de: Ever Adan Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A: Paraná

Oferente

Datos del Contratista: **E.A. CONSTRUCCIONES**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **Sr. Ever Adán Amarilla Ocampos**

E.A. CONSTRUCCIONES

De EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS

Constructora de Pavimentos tipo Empedrado y Obras Civiles

Km 14 Monday – Cel (0983) 432 352 – Minga Guazú – Paraguay

E-mail: sywo_inf@hotmail.com

CERTIFICACIÓN Nº 2

OBRA: Construcción de empedrado

UBICACIÓN: en la Comunidad de Fracción 2 - Distrito de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Replanteo	m2	3,174	3,700	11,743,800	m2	3,174	3,700	11,743,800	m2	3,174	3,700	
1.2	Levantamiento plan altimétrico	m2	3,174	2,449	7,773,126	m2	3,174	2,449	7,773,126	m2	3,174	2,449	
1.3	Marcación	ml	3,174	3,285	10,426,590	ml	3,174	3,285	10,426,590	ml	3,174	3,285	
1.4	Preparación de suelo	un	3,174	5,690	18,060,060	un	3,174	5,690	18,060,060	un	3,174	5,690	
1.5	Cargamento y acarreo de tierra	un	3,174	5,750	18,250,500	un	3,174	5,750	18,250,500	un	3,174	5,750	
1.6	Relleno de tierra para colchón	m2	2,478	2,736	6,779,808	m2	2,478	2,736	6,779,808	m2	2,478	2,736	
1.7	Colchón de tierra colorada	m2	2,478	6,167	15,281,826	m2	2,478	6,167	15,281,826	m2	2,478	6,167	
1.8	Piedra bruta basáltica	m2	2,478	13,500	33,453,000	m2	2,380	13,500	32,130,000	m2	98	13,500	1,323,000
1.9	Enripiada Triturada Tipo VI	un	2,478	11,000	27,258,000	un		11,000		un	2,478	11,000	27,258,000
1.10	Compactación	un	2,478	2,667	6,608,826	un	-	2,667		un	2,478	2,667	6,608,826
1.11	Mano de Obra	m2	2,478	9,802	24,289,356	m2	1,985	9,802	19,456,970	m2	493	9,802	4,832,386
1.12	Cordón de Hº Aº de 0.10 ancno	ml	725	35,818	25,968,050	ml	725	35,818	25,968,050	ml		35,818	
1.13	Cartel de Obra	un	2	1,927,007	3,854,014	un	2	1,927,007		un	2	1,927,007	3,854,014
1.14	Limpieza final	un	1	1,151,761	1,151,761	un	1	1,151,761		un	1	1,151,761	1,151,761
	Total Adjudicado Gs.				**210,898,717**	**Certificado Nº 1**			**165,870,730**	**Certificado Nº 2**			**45,027,987**

Total certificación:	45,027,987
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	2,251,399
Total a pagar:	42,776,588

Son Guaraníes: cuarenta y dos millones setecientos mil quinientos ochenta y ocho.-

Representante Legal de la Empresa

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A: Paraná

Arq. Gustavo Mora
Mat. M.O.P. 1.745

Profesional residente

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 2 – "Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2" Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2020

FECHA: 07/12/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2" del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, la **EMPRESA E.A. CONSTRUCCIONES**, elabora la Segunda Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 2 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 07-12-2020
Hora: 09:30
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
1834

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 07 de Diciembre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 2

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los siete días del mes de Diciembre del año dos mil veinte, siendo las 10:00 hs. se reúnen, en representación de la **Empresa E.A. CONSTRUCCIONES,** domiciliada en Km 14 Monday de la Ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, República del Paraguay, este acto el Sr. Ever Adán Amarilla Ocampos, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 2 de los trabajos de los trabajos de **"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"** Siendo ejecutado en Fracción 2, del Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2051246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Ever Adán Amarilla Ocampos
Representante Legal de la Empresa

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 123/2.020

Mbaracayú, 07 de diciembre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
PRESENTE:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "E.A. CONSTRUCCIONES", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 05/2020,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 07 de diciembre de 2.020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 08 de octubre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "E.A. CONSTRUCCIONES" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 2. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 07-12-2020
Hora: 11:30
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 2

OBRA: Construcción de empedrado
UBICACIÓN: en la Comunidad de Fracción 2 - Distrito de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Replanteo	m2	3,174	3,700	11,743,800	m2	3,174	3,700	11,743,800	m2	3,174	3,700	
1.2	Levantamiento plan altimétrico	m2	3,174	2,449	7,773,126	m2	3,174	2,449	7,773,126	m2	3,174	2,449	
1.3	Marcación	ml	3,174	3,285	10,426,590	ml	3,174	3,285	10,426,590	ml	3,174	3,285	
1.4	Preparación de suelo	un	3,174	5,690	18,060,060	un	3,174	5,690	18,060,060	un	3,174	5,690	
1.5	Cargamento y acarreo de tierra	un	3,174	5,750	18,250,500	un	3,174	5,750	18,250,500	un	3,174	5,750	
1.6	Relleno de tierra para colchón	m2	2,478	2,736	6,779,808	m2	2,478	2,736	6,779,808	m2	2,478	2,736	
1.7	Colchón de tierra colorada	m2	2,478	6,167	15,281,826	m2	2,478	6,167	15,281,826	m2	2,478	6,167	
1.8	Piedra bruta basáltica	m2	2,478	13,500	33,453,000	m2	2,380	13,500	32,130,000	m2	98	13,500	1,323,000
1.9	Enripiada Triturada Tipo VI	un	2,478	11,000	27,258,000	un		11,000		un	2,478	11,000	27,258,000
1.10	Compactación	un	2,478	2,667	6,608,826	un	-	2,667		un	2,478	2,667	6,608,826
1.11	Mano de Obra	m2	2,478	9,802	24,289,356	m2	1,985	9,802	19,456,970	m2	493	9,802	4,832,386
1.12	Cordón de Hº Aº de 0.10 ancho	ml	725	35,818	25,968,050	ml	725	35,818	25,968,050	ml		35,818	
1.13	Cartel de Obra	un	2	1,927,007	3,854,014	un	2	1,927,007		un	2	1,927,007	3,854,014
1.14	Limpieza final	un	1	1,151,761	1,151,761	un	1	1,151,761		un	1	1,151,761	1,151,761
	Total Adjudicado Gs.				**210,898,717**		**Certificado Nº 1**		**165,870,730**		**Certificado Nº 2**		**45,027,987**

Total certificación:	45,027,987
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	2,251,399
Total a pagar:	42,776,588

Son Guaraníes: cuarenta y dos millones setecientos mil quinientos ochenta y ocho.-

Ana Nidia Ortiz D.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: E. A. CONSTRUCCIONES		6,00
DIRECCION:	MINGA GUAZU -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"	
LICITACION Nº	05/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra 14/nov/2020

Se reúnen los profesionales, Arq. Gustavo Mora como profesional residente de la obra, y la Arq. Ana Nidia Ortiz, como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para el control del avance de la obra, con la distribución de piedra triturada tipo VI además la colocación del cartel de obras, con la descripción de los contenidos referentes a la construcción.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión

Arq. Gustavo Mora
Mat. MOPC 1.776

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
E.A. Construcciones de: Elio Axel Amarilla RUC 2001240-8 0983-625392 Minga Guazú - A. Paraná		Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: E. A. CONSTRUCCIONES		7,00
DIRECCION:	MINGA GUAZU -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"	
LICITACION Nº	05/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra. 28/10/2020

En la fecha se reúnen los profesionales, el Arquitecto Gustavo Mora como profesional residente de la obra, y la Arq. Ana Nidia Ortiz como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la verificación del avance de la obra, posterior a la compactación y distribución de piedra tipo VI, se realizaron las primeras limpiezas finales, el prof. residente solicita la recepción provisoria, lo cual es aceptado por la fiscal de obras y proceden a la elaboración del acta de recepción.

Arq. Gustavo Mora
Mat. MOPC 1.775

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

E.A. Construcciones
del Ing. Elías Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1824