# CERTIFICADO Nº 2

**LPN Nº 13/22 – CONTRATO Nº 76/2022 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y EMPEDRADOS - PLURIANUAL EJERCICIO 2022-2023 - (ID Nº 419066).-**

OBRA: **LOTE 10: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,**
UBICACIÓN: **KM 7 1/2 ACARAY BARRIO MARIA AUXILIADORA.-**

**FECHA: 18/ 05/ 2023**

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | U.M. | ADJUDICADO | | | CERT. 1 | RUBRO NO EJECUT. NO COBRA | | CERTIFICADO Nº 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | MONTO TOTAL | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Replanteo y maración. (Según EE.TT.) | m2 | 2.095,19 | 3.360 | 7.039.838 | 2.095,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Limpieza y preparación de terreno (Según EE.TT.) | m2 | 2.095,19 | 6.720 | 14.079.677 | 2.095,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | un. | 1,00 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.) | un. | 1,00 | 336.000 | 336.000 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | m2 | 1.852,60 | 50.400 | 93.371.040 | *1.547,35* | 0,00 | 0 | 305,25 | 15.384.600 | 0,00 |
| 6 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | ml | 525,96 | 29.400 | 15.463.224 | *449,100* | 1,96 | 57.624 | 74,90 | 2.202.060 | 0,00 |
| 7 | Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) | m3 | 24,13 | 1.260.000 | 30.403.800 | *20,755* | 0,00 | 0 | 3,375 | 4.252.500 | 0,00 |
| 8 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | M3 | 18,53 | 105.000 | 1.945.650 | *0,00* | 0,00 | 0 | 18,53 | 1.945.650 | 0,00 |
| 9 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | GL | 1,00 | 1.680.000 | 1.680.000 | *0,00* | 0,00 | 0 | 1,00 | 1.680.000 | 0,00 |
| TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO | | | | | 165.999.229 | | | 57.624 | | 25.464.810 | |

**OBSERVACION: EL RUBRO NO EJECUTADO ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 57.624.- NO COBRA.-**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1** | | **25.464.810** 15% |
| **DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%** | **=(+57624 + 25464810)*20/100*-1** | **-5.104.487** |
| **RETENCIÓN CAUCIONAL 5%** | | **-1.273.241** |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | | **19.087.082** |

**Son Guaraníes: DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS.-**

**POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**

Ciudad del Este Municipio – Div. Obras Municipales

**ARQ. RAQUELINA REINOSO**
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio – Municipalidad de Ciudad del Este – ¡Reconstruyamos! – Dirección de Área Urbana

**ING. FLAMINIO MEDINA**
Director
Dirección de Área Urbana

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**CONSTRUCTORA D&M**
Mario Nuñez Rolón
Contratista

Constructora DYM – Ruc: 8[illegible]12-3 – Canindeyú - Paraguay

Municipalidad de Ciudad del Este – Ciudad del Este ¡Reconstruyamos! – 22 JUN 2023 – TESORERIA – PAGADO