# MLF

## Proyectos y Construcciones

## CERTIFICADO DE OBRA.

**Certificado Nº:** 2

**Fecha:** 16/12/2022

**Desde:** 10/12/2022 **hasta** 16/12/2022

| Obra: | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE CHILE Y ASUNCIÓN" ID: 419799 | Avance de la Obra: 100% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESUPUESTO | | | | CERTIFICADO ANTERIOR | | CERTIFICADO ACTUAL | |
| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANTIDAD | P. TOTAL | CANTIDAD | P. TOTAL |
| 1 | ***Levantamiento Planimétrico*** | Metro lineal | 233 | 3.500 | 815.500 | **233** | **815.500** | **0** | **-** |
| 2 | Nivelación y Compactación. | Metro lineal | 233 | 3.500 | 815.500 | **233** | **815.500** | **0** | **-** |
| 3 | ***Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m*** | Metro lineal | 466 | 26.000 | 12.116.000 | **233** | **6.058.000** | **233** | **6.058.000** |
| 4 | Colocación de Cordones de Hº Aº | Metro lineal | 466 | 3.500 | 1.631.000 | **232** | **812.000** | **234** | **819.000** |
| 5 | Colchón de Arena H. 20 cm. | Metros cúbicos | 373 | 32.000 | 11.936.000 | **187** | **5.968.000** | **187** | **5.968.000** |
| 6 | Piedra Bruta. | Metros cúbicos | 280 | 188.300 | 52.724.000 | **140** | **26.362.000** | **140** | **26.362.000** |
| 7 | Colocación de Piedra Bruta (M.O). | Metros cuadrados | 1.864 | 20.000 | 37.280.000 | **932** | **18.640.000** | **932** | **18.640.000** |
| 8 | Compactación de Empedrado | Metros cuadrados | 1.864 | 7.000 | 13.048.000 | **932** | **6.524.000** | **932** | **6.524.000** |
| 9 | Esparcido de ripio con arena. | Metros cuadrados | 1.864 | 7.500 | 13.980.000 | **811** | **6.082.500** | **1053** | **7.897.500** |
| 10 | ***Cartel de Obras.*** | Unidad | 1 | 1.472.500 | 1.472.500 | **1** | **1.472.500** | **0** | **-** |
| 11 | Limpieza Final. | Metro lineal | 233 | 5.500 | 1.281.500 | **0** | **0** | **233** | **1.281.500** |
| | **TOTAL GENERAL.** | | | | **147.100.000** | | **73.550.000** | | **73.550.000** |

| | FONDO DE REPARO. | AVANCE DEL 50% |
|---|---|---|
| 1er. Certificado. | 3.677.500 | **73.550.000** |
| 2do. Certificado | 3.677.500 | 73.550.000 |
| **Total** | **7.355.000** | **147.100.000** |

| ***SEGUNDO CERTIFICADO A PAGAR :*** | **Gs.** | **69.872.500** |
|---|---|---|

CERTIFICADO APROBADO

M. L. F.
Proyectos y Construciones
*de María Liz Fleitas*
Ruc: 4035710-4

**Firma**

**Nombre:** MARIA LIZ FLEITAS

**En calidad de:** PROPIETARIA

*Arq. Katerine Solis*
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero