CERTIFICADO N° 1

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA		CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
LCD. N° 28/2022 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta en la Calle 7 del Barrio Padre Carlos Wickel"con ID: 415.679		FECHA:	16/11/2022
		FECHA DE INICIO	07/10/2022
Contrato N° 35/2022		DÍAS TRASCURRIDOS:	40 DÍAS
		PLAZO INICIAL:	120 DÍAS

2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
72131701-002	**Construcción de empedrado**											
	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.576,00	1.430	3.683.680		2576,00	2576,00	-	3.683.680	3.683.680	100,00%
	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.576,00	31.000	79.856.000		0,00	0,00	-	-	-	0,00%
	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	655,00	90.000	58.950.000		300,00	300,00	-	27.000.000	27.000.000	45,80%
	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	48,00	248.000	11.904.000		18,00	18,00	-	4.464.000	4.464.000	37,50%
	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	54,00	38.843	2.097.522		0,00	0,00	-	-	-	0,00%
	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	655,00	2.762	1.809.110		0,00	0,00	-	-	-	0,00%
	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1,00	550.000	550.000		0,00	0,00	-	-	-	0,00%
	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.576,00	361	929.936		0,00	0,00	-	-	-	0,00%
Son Guaraníes:	**CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO**				**159.780.248**				**-**	**35.147.680**	**35.147.680**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	-	1.757.384	1.757.384	
									Neto a cobrar Gs.:	-	33.390.296	33.390.296	22,00%
									SON GUARANÍES:	**VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS**			

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Ing. Civil Abundio Avalos
Socio Gerente
A&F Ingeniería

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA