OBRA: Contrato N° 05/2022 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA LCO N° 02/2022 "MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA DEFENSORES DEL CHACO"

CONTRATISTA: HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A. **MONTO DE CONTRATO:** 333.265.954 **MONEDA:** Gs.

PRESUPUESTO: **INICIO DE OBRA:** 8/6/2022 **FECHA DE CERTIFICADO:** 9/9/2022

HTE

Certificado N°2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	UNITARIO C/IVA	TOTAL	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO TOTAL	
						Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.
1.1	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	700.190	700.190	1	700.190	0	0	1,00	700.190
1.2	REPLANTEO Y NIVELACION DE OBRA	Metros cuadrados	703,56	2.291	1.611.856	665,25	1.524.088	38,31	87.768	703,56	1.611.856
1.3	DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	30	151.655	4.549.650	25	3.791.375	0	0	25,00	3.791.375
1.4	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	Metros cuadrados	703,56	27.847	19.592.035	658,5	18.337.250	0	0	658,50	18.337.250
1.5	DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE	Metro lineal	911	23.450	21.362.950	883,8	20.725.110	27,2	637.840	911,00	21.362.950
1.6	COLCHON DE ARENA PARA BASE PREVIA	Metros cúbicos	70,35	53.411	3.757.464	57,85	3.089.826	1	53.411	58,85	3.143.237
1.7	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	70,35	79.000	5.557.650	57,85	4.570.150	1	79.000	58,85	4.649.150
1.8	COLOCACION DE CORDONES PRE-FABRICADOS (10X35X15)	Metro lineal	911	41.994	38.256.534	763,8	32.075.017	147,2	6.181.517	911,00	38.256.534
1.9	COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN (14X21X8) COLOR GRIS	Metros cuadrados	566,91	101.580	57.586.718	473,5	48.098.130	12	1.218.960	485,50	49.317.090
1.10	COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN (14X21X8) COLOR ROJO	Metros cuadrados	136,65	101.580	13.880.907	114,75	11.656.305	0	0	114,75	11.656.305
1.11	COLOCACION DE LUMINARIAS DOBLES TIPO LED-100W	Unidad	129	1.290.000	166.410.000	61	78.690.000	67	86.430.000	128,00	165.120.000
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
			MONTO DEL CONTRATO		333.265.954		223.257.441		94.688.496		317.945.937

TOTAL GENERAL SIN IVA				86.080.451		
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)		223.257.441		94.688.496		317.945.937

Devolución de Anticipo (IVA incl.)						
TOTAL A FACTURAR		223257441		94.688.496		317.945.937
Retención caucional		11.162.872		4.734.425		15.897.297
Otros descuentos						
TOTAL A COBRAR		212.094.569		89.954.071		302.048.640

ING. SERGIO VIGNA
REPRESENTANTE LEGAL
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
CONTRATISTA
Sergio Vigna
Presidente

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Dpto. de Obras Públicas

Arq. Cristian Cuella
Director de Obras
Municipalidad de San Lorenzo

ARQ. CRISTIAN CUELLA
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Ing. Erico Meauric
Reg. Prof. Nº 4.521