DSO/224

ASU Desarrollo Urbano

Municipalidad de Asunción
7mo Piso / Bloque A
627 3453 / 3208
www.asunción.gov.py

INFORME G.T.A.-FISCALIZACION

Recibido: 06 DIC 2021
Hora: 11:20
Por:
Adjunto: DCJO Tcuigan

A : Arq. Nicolas Chaparro, **Director.**
Dirección de Planeamiento Urbano.

De : Arq. Anneliesse Balbuena, **Fiscal.**

Obra: Revitalización y Mejoramiento de la Plaza Yatay.

Ref. : **Respuesta a Nota Presentada por Alfa y Omega en referencia al pedido de prórroga por lluvias y consecuencias de la plaza Ytay ref.: contrato UOC3 Nª 02/2021 - Licitación Publica Nacional para la Obra "Revitalización y Mejoramiento de la Plaza Ytay ID: 373.736.-**

Fecha : 06 de Diciembre del 2021.

Me dirijo a usted con referencia a dar respuesta a la nota presentada por la contratista Alfa y Omega para solicitar prorroga por los días de lluvia y sus consecuencias, la cual adjuntan con el informe de la Dinac, y un calendario de lluvias desde el mes de agosto; el cual no está acorde según indica el libro de obras ya que varios de los días indicados se trabajó sin inconveniente alguno.

Para corroborar eso adjunto copia del Libro de Obras, y dejo constancia que hasta la fecha solo son 20 (veinte) los días reales de inactividad por lluvias y consecuencia registrados en el Libro de Obra. Por tanto, según el numeral 23.1 de las Condiciones Especiales del Contrato no corresponde aun otorgar prorroga por el motivo mencionado.

Atentamente

ANNELIESSE M. BALBUENA
Arquitecta
Registro Nº 3507

Alfa & Omega
SOCIEDAD ANONIMA

218

Fernando de la Mora, 01 de diciembre de 2021

Señores
Dirección de Planeamiento Urbano
Municipalidad de Asunción
Presente

Ref.: Contrato UOC3 N° 02/2021 - Licitación Pública Nacional para la Obra "REVITALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YTAY.ID: 373.736.-

Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle prorroga en los plazos de ejecución de obras debido a las inclemencias climáticas, se adjunta planilla de registro de lluvias y sus consecuencias por exceso de humedad en zona de obra, además del informe de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) .

Atentamente,

Lic. Carlos René Velázquez
Representante Legal
ALFA & OMEGA S.A.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección de Planeamiento Urbano
01 DIC 2021
Recibido Hoy.....
Hora.....
Por.....
Asistente de Planeamiento Urbano.....

01 DIC 2021
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
DPTO. PROYECTOS URBANOS
DPTO. PATRIMONIO CULTURAL
DPTO. DE LICENCIAS
DPTO. GEST. TEC. Y ADMINIST. ✓
OBS.: [illegible]

DPTO. DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
MESA DE ENTRADA:
FECHA: [illegible]
HORA: [illegible]

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

Arq. Nicolás Chaparro Rivas
Director
Dirección de Planeamiento Urbano