Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

REMUNERACIONES

Certificado Nº: 4

Mes: nov.-20
Año: 2020

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES/HOMBRE CONTRAC.		MESES HOMBRE				MONEDA LOCAL				
					ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalizacion	45.312.000	7,20	0,40	1,20	0,40	1,60	5,60	326.246.400,00	54.374.400,00	18.124.800,00	72.499.200,00	253.747.200,00
Ing. Miguel Gonzalez	Ingeniero Fiscal Residente	27.187.200	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	489.369.600,00	81.561.600,00	27.187.200,00	108.748.800,00	380.620.800,00
Ing. Celina Bernal	Ingeniero Fiscal Asistente	22.656.000	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	407.808.000,00	67.968.000,00	22.656.000,00	90.624.000,00	317.184.000,00
Ing. Jose Pavon	Especialista en Geotecnia	37.760.000	3,06	0,17	0,51	0,17	0,68	2,38	115.545.600,00	19.257.600,00	6.419.200,00	25.676.800,00	89.868.800,00
Ing. Juan Carlos Boveda	Especialista Sanitario	37.760.000	3,06	0,17	0,51	0,17	0,68	2,38	115.545.600,00	19.257.600,00	6.419.200,00	25.676.800,00	89.868.800,00
Dr. Ramon Fogel	Especialista Social	37.760.000	3,06	0,17	0,51	0,17	0,68	2,38	115.545.600,00	19.257.600,00	6.419.200,00	25.676.800,00	89.868.800,00
Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental y Social	37.760.000	3,06	0,17	0,51	0,17	0,68	2,38	115.545.600,00	19.257.600,00	6.419.200,00	25.676.800,00	89.868.800,00
Ing. Miguel Angel Centurion	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	37.760.000	3,06	0,17	0,51	0,17	0,68	2,38	115.545.600,00	19.257.600,00	6.419.200,00	25.676.800,00	89.868.800,00
Ing. Axel Cid	Especialista Electromecanico	37.760.000	3,06	0,17	0,51	0,17	0,68	2,38	115.545.600,00	19.257.600,00	6.419.200,00	25.676.800,00	89.868.800,00
Econ. Cesar Pastore	Especialista Financiero	37.760.000	3,06	0,17	0,51	0,17	0,68	2,38	115.545.600,00	19.257.600,00	6.419.200,00	25.676.800,00	89.868.800,00
Tito Martinez	Topografo 1	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Lic. Felix Barrios	Topografo 2	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Lic. Perla Godoy	Tecnico Social 1	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Lic. Laura Gomez	Tecnico Social 2	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Leandro Guerreros	Tecnico de Suelo 1	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Edgar Escobar	Tecnico de Suelo 2	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Ing. Leticia Diaz	Tecnico Ambiental 1	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Ing. Patricia Vazquez	Tecnico Ambiental 2	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Ing. Rodrigo Aquino	Tecnico Tecnico de Seguridad y Salud 1	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Lic. Pabla Chaparro	Tecnico Tecnico de Seguridad y Salud 2	11.611.653	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	209.009.754,00	34.834.959,00	11.611.653,00	46.446.612,00	162.563.142,00
Luis Bernalt	Ayudante de Topografia 1	4.838.189	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	87.087.402,00	14.514.567,00	4.838.189,00	19.352.756,00	67.734.646,00
Santiago Godoy	Ayudante de Topografia 2	4.838.189	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	87.087.402,00	14.514.567,00	4.838.189,00	19.352.756,00	67.734.646,00
Ing. Nora Centurion	Ingeniero Asistente de Gabinete	13.593.600	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	244.684.800,00	40.780.800,00	13.593.600,00	54.374.400,00	190.310.400,00
Silvia Mendoza	Administrador	7.552.000	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	135.936.000,00	22.656.000,00	7.552.000,00	30.208.000,00	105.728.000,00
Bianca Fernandez	Secretaria	4.451.134	18,00	1,00	3,00	1,00	4,00	14,00	80.120.412,00	13.353.402,00	4.451.134,00	17.804.536,00	62.315.876,00
Heman Cardozo/ Daniel Paredes	Choferes	4.451.134	36,00	2,00	6,00	2,00	8,00	28,00	160.240.824,00	26.706.804,00	8.902.268,00	35.609.072,00	124.631.752,00
TOTAL			370,62	20,59	61,77	20,59	82,36	288,26	4.917.497.576	819.582.930	273.194.310	1.092.777.240	3.824.720.340

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Ing. Carlos Ríos
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

0003009020

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

Hoja 2/3

GASTOS REEMBOLSABLES

Certificado Nº: 4

Mes: nov.-20

Año: 2020

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **3 de julio de 2020**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): **GS 5.800.000.000**

Item	DESCRIPCIÓN	MONTO Gs/USD	CANTIDADES						MONEDA LOCAL				
			UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	MONTO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
1	Estudios Especiales y de Revisión de Proyecto Ejecutivo	60.000.000	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	60.000.000	60.000.000,00	0	60.000.000	0
2	Informe Inicial	1.000.000	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	0
3	Informe Mensual	2.000.000	un	18,00	2,00	1,00	3,00	15,00	36.000.000	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000	30.000.000
4	Informe Final	3.000.000	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000	0,00	0,00	0	3.000.000
5	Alquiler de Oficina	10.000.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	180.000.000	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000	140.000.000
6	Suministros y Materiales	3.000.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	54.000.000	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000	42.000.000
7	Equipo Informatico	30.000.000	gl	1,00	0,18	0,06	0,24	0,76	30.000.000	5.400.000,00	1.800.000,00	7.200.000	22.800.000
8	Mobilario	15.000.000	gl	1,00	0,18	0,06	0,24	0,76	15.000.000	2.700.000,00	900.000,00	3.600.000	11.400.000
9	Alquiler de Equipo Planialtimétrico	4.000.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	72.000.000	12.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000	56.000.000
10	Alquiler de Equipo de Laboratorios (Suelo y Hormigón)	10.000.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	180.000.000	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000	140.000.000
11	Alquiler de Camionetas	8.000.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	144.000.000	24.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000	112.000.000
12	Mantenimiento	1.200.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	21.600.000	3.600.000,00	1.200.000,00	4.800.000	16.800.000
13	Combustible	1.800.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	32.400.000	5.400.000,00	1.800.000,00	7.200.000	25.200.000
14	Seguro	1.200.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	21.600.000	3.600.000,00	1.200.000,00	4.800.000	16.800.000
15	Comunicación e Internet	1.700.000	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	30.600.000	5.100.000,00	1.700.000,00	6.800.000	23.800.000
16	Gastos Notariales	5.302.424	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.302.424	5.302.424,00	0,00	5.302.424	0
	TOTAL								886.502.424	201.102.424	45.600.000	246.702.424	639.800.000

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Ing. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR R. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

00006
12/03/2021

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

RESUMEN
Certificado Nº: 4

Mes: nov.-20
Año: 2020

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Remuneraciones	4.917.497.576	273.194.310	819.582.930	1.092.777.240	3.824.720.336
2. Gastos Reembolsables	882.502.424	45.600.000	218.102.424	246.702.424	635.800.000
Ajuste de acumulado de Certificado Anterior de Gastos Reembolsables			17.000.000		
TOTAL (sin IVA)	**5.272.727.273**	**318.794.310**	**1.020.685.354**	**1.339.479.664**	**3.933.247.609**
I.V.A.	527.272.727	31.879.431	102.068.535	133.947.966	393.324.761
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	580.000.000	35.067.374	114.145.389	149.212.763	430.787.237
FACTURACIÓN	**5.800.000.000**	**315.606.367**	**1.008.608.500**	**1.324.214.867**	**3.895.785.133**

DETALLE DE LAS FACTURAS

	MONEDA LOCAL
Monto Certificado Nº 04 c/ IVA	**350.673.741 Gs.**
Devolución del Anticipo c/ IVA	**35.067.374 Gs.**
Total	**315.606.367 Gs.**

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Top. Nestor Roa
ESSAP S.A.
Director