MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767)240219-(0985)700977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
RutaVI-Km45-BellaVista-Itapúa-Paraguay

0404/2023

Bella Vista, 16 de Mayo de 2024

Recibido por: .....
Nombre/Apellido: Prof. Lidia Melgarejo
Fecha: 16/05/2024
Secretaria Interventora
Municipalidad de Bella Vista

Señor:
Euclides De Godois
Intendente Municipal
Bella Vista
Presente:

Tenemos a bien dirigimos a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO FINANCIERO

Con Referencia: Construcción de VEREDAS EN AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO 2 ETAPA – PLURIANUAL 2023, Contrato N° 12-2023, a ser Ejecutado por la Empresa Metalúrgica Pirapo, representada por el Señor Jorge Osmar García Rolin, con un Plazo de 120 días corridos.

La obra se encuentra con un avance del 95,98 %, cumpliendo con lo establecido en los planos y PBC.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 27/10/2023 ..... 313.264.044.-
Anticipo Nº 1 – Fecha 07/12/2023..... 62.652.809.-
Certificado N° 1 – Avance de obra.....41.291.767.-
Certificado N° 2 – Avance de obra.....84.949.725.-
Certificado N° 3 – Avance de obra.....58.162.897.-
Certificado N° 4 – Avance de obra.....41.106.703.-

Saldo a Cobrar..... 25.100.143.-

Obs:
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 1 – Avance de obra) 11.011.138.-
Fondo de Reparo 5% 2.752.784.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 2 – Avance de obra) 22.653.260.-
Fondo de Reparo 5% 5.663.260.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 3 – Avance de obra) 15.510.106.-
Fondo de Reparo 5% 3.877.526.-
Descuento de Anticipo de Obra (s/ Porcentaje Certificado de Avance Numero 4 – Avance de obra) 10.961.787.-
Fondo de Reparo 5% 2.740.447.-

Pago a efectuarse en concepto de Certificado N° 4 – Avance de obra, la suma de Guaraníes Cuarenta y un millones ciento seis mil setecientos tres (**41.106.703**)

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
CAPITAL DE LA YERBA MATE
Una costumbre, arraigada en la cultura de un pueblo...

Juntos en Acción

ARCHIVOS FOTOGRAFICOS