Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telef. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Reparación de Pabellon Escuela Basica N°6668 San Miguel

LUGAR: Centro Urbano - Km 16 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra	m2	3,60	650.000	2.340.000	3,60	100	2.340.000
2	Reparación de Fisuras	gl	1,00	3.559.225	3.559.225	0,00	0	0
3	Remocion total de tejas	m2	355,00	24.883	8.833.465	213,00	60	5.300.079
	Estructura de HºAº							
4	Aislacion de losa de H°A°, contrapiso, carpeta con hidrofugo, con pintura impacril	m2	91,25	171.167	15.618.989	45,63	50	7.809.494
	Techo							
5	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm, sobre estructura de madera existente.	m2	355,00	511.458	181.567.590	69,23	19,5	35.405.680
6	Cumbrera	ml	48,50	100.000	4.850.000	2,91	6	291.000
	Desagüe pluvial							
7	Canaletas	ml	97,00	90.000	8.730.000	0,00	0	0
8	Bajadas	ml	64,00	90.000	5.760.000	0,00	0	0
	Pintura							
9	Pintura de losa con base enduido al látex acrílico	m2	91,25	50.000	4.562.500	0,00	0	0
10	Pintura de canaletas y bajas , antióxido y pintura final.	ml	161,00	30.000	4.830.000	0,00	0	0
	Limpieza Final							
11	Limpieza de obra	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 34/2023				₲ 243.151.769	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 51.146.253

CERTIFICADOS ACTUAL

Monto de Certificado	51.146.253
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	2.557.313
Total a Pagar por Certificado	48.588.941

Miguel Cáceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Reparación de Pabellon Escuela Basica N°6668 San Miguel

LUGAR: Centro Urbano - Km 16 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

ACTA DE MEDICION 01

En la ciudad de Minga Guazú, a los 28 dias del mes de Diciembre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el **Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra,** a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: **Reparación de Pabellon Escuela Basica N°6668 San Miguel- CONTRATO N° 34 /2023-ID: N° 435.888.**, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa **Construconsult S.A.**

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de obra	m2	3,60	3,60
2	Reparación de Fisuras	gl	0,00	1,00
3	Remocion total de tejas	m2	213,00	355,00
	Estructura de HºAº			
4	Aislacion de losa de H°A°, contrapiso, carpeta con hidrofugo, con pintura impacril	m2	45,63	0,00
	Techo			
5	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm, sobre estructura de madera existente.	m2	69,23	66,56
6	Cumbrera	ml	2,91	24,25
	Desagüe pluvial			
7	Canaletas	ml	0,00	0,00
8	Bajadas	ml	0,00	0,00
	Pintura			
9	Pintura de losa con base enduido al látex acrílico	m2	0,00	0,00
10	Pintura de canaletas y bajas , antióxido y pintura final.	ml	0,00	0,00
	Limpieza Final			
11	Limpieza de obra	gl	0,00	0,00

Miguel Caceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

CONSTRUCONSULT S.A.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS N.C.P.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
COMERCIO AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA

(0973) 105.258 - (0972) 767.863 construconsults.a@outlook.com

Coronel Alfredo Ramos, casi 2 de mayo, a 100 mtrs. de la Heladería Amandau - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 16906999
Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2024
R.U.C.: 80097087 - 0

FACTURA

N°001-001- 0000330

FECHA DE EMISIÓN 28 DE DICIEMBRE DE 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

DIRECCIÓN: R.U.C./C.I.: 800104 78-1

TELÉFONO: NOTA DE REMISIÓN N°: FECHA: / /

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
	CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 CORRESPON				48.588.941
	DIENTE AL CONTRATO N° 34/23 SEGUN				
	ID N° 435888 REPARACION DE TECHO				
	ESCUELA BASICA N° 6688 - SAN MIGUEL				
		SUB - TOTAL			

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs. (X) US$ ( ) CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO. — " — " —

TOTALES 48.588.941

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): — (10%): 4.417.176 = TOTAL IVA: 4.417.176

dergraf de: Derlis Joel Peña Valenzuela - Ruc: 3672021 - 6 - Km. 14 Monday a 800 mtrs. de la Ruta Internacional N° 7, a 90 mtrs. de la Plaza Yukeri, a 20 mtrs. frente a la Iglesia San Roque - Minga Guazú - Alto Parana
Cel.: (0973) 863.625 - Habilitación N° 2260 - 01 Tal. 50x3 del 326 al 375 - Diciembre/2023

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Talón (No Válido como crédito fiscal)

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800970870 CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

Teléfono/s : 0985282109 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** construconsults.a@outlook.com

Dirección : AVENIDA, CORONEL ALFREDO RAMOS, CASI 2 DE MAYO, A 100 METROS DE LA HELADERIA AMANDAU - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 019377

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 01/11/2024

Otorgado en Asunción, el 01/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800970870

01112022 1808 800970870 800970870

019377

Lote 5668595465 , Cons.: 17

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270167622906**

FORM.427-1 **FECHA 19/12/2023**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80097087	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 18/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : 85E007F7

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180097087 85E007F7