CONTRATISTA: "REAL CONSTRUCCIONES"	CERTIFICADO N°2	FECHA: 18/12/2023

OBRA: "REPARACION DE AULA DE LA ESCUELA BASICA Nº 7680 ARA POTY, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO ID Nº 435.903"

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATO				CANTIDADES			MONTOS EN GUARANIES			% DE EJECUCION
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1	Desmonte de artefactos electricos y cablerio	gl	1	1.600.000	1.600.000	1		1	1.600.000	-	1.600.000	100,00
2	Desmonte de tejas y tejuelones	m2	90,5	40.000	3.620.000	91		91	3.620.000	-	3.620.000	100,00
3	Revoque de paredes	m2	10	40.000	400.000	0	10	10	-	400.000	400.000	100,00
4	Arreglo de puertas tableras	un	1	530.000	530.000	0	1	1	-	530.000	530.000	100,00
5	Techo tejuelones con chapa galvanizada	m2	90,5	400.000	36.200.000	91		90,5	36.200.000	-	36.200.000	100,00
6	Canaleta y caño de bajada	ml	23	136.000	3.128.000	0,0	23,0	23,0	-	3.128.000	3.128.000	100,00
7	Arreglo de instalacion electrica de aulas	UN	1	2.300.000	2.300.000	0	1	1	-	2.300.000	2.300.000	100,00
8	Artefactos electricos completo para aula y galeria	UN	1	2.300.000	2.300.000	0	1	1	-	2.300.000	2.300.000	100,00
9	Pintura al latex de paredes interior y exterior	m2	187,5	33.000	6.187.500	0,0	187,50	187,5	-	6.187.500	6.187.500	100,00
10	Pintura de canaletas con esmalte sintetico	ml	23	32.000	736.000	0	23	23	-	736.000	736.000	100,00
11	Piintura de madera con pint sintetica	m2	90,5	35.000	3.167.500	0	90,5	90,5	-	3.167.500	3.167.500	100,00
12	Reposicion de Vidrios	m2	1,4	215.000	301.000	0	1	1	-	301.000	301.000	100,00
13	Arreglo de guarda obra	gl	1	350.000	350.000	0	1	1	-	350.000	350.000	100,00
	Cartel de obra	un	1	1.200.000	1.200.000		1	1		1.200.000	1.200.000	100,00
	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.900.000	1.900.000		1	1		1.900.000	1.900.000	100,00
					63.920.000				**41.420.000**	**22.500.000**	**63.920.000**	**100,00**

DETALLE		
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	41.420.000
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	22.500.000
A.3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	1.125.000
A.4	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO ACUMULADO	
MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO		**21.375.000**

REAL CONSTRUCCIONES
RUC: 3237179-6
Tel.: 0971 44 89 18

Arq. Laura Paniagua
RUC: 3.392.168-7