CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE GENERAL DÍAZ, COMPAÑÍA 17 YATAITY, BARRIO 25 DE MAYO.-

CONTRATO: Nº 110/2021

Fecha: 21/10/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 13/10/2.021	al: 21/10/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE GENERAL DÍAZ, COMPAÑÍA 17 YATAITY, BARRIO 25 DE MAYO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.240,00	1.800	2.232.000	0	1.240,00	1.240,00	0	2.232.000	2.232.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1.00)m	UN	EVENTO	1	795.500	795.500	0	1,00	1,00	0	795.500	795.500	100%
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	550,00	16.000	8.800.000	0	550,00	550,00	0	8.800.000	8.800.000	100%
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	310,00	28.000	8.680.000	0	310,00	310,00	0	8.680.000	8.680.000	100%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1240,00	45.000	55.800.000	0	1.240,00	1.240,00	0	55.800.000	55.800.000	100%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.240,00	2.000	2.480.000	0	1.240,00	1.240,00	0	2.480.000	2.480.000	100%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	77,50	7.000	542.500	0	77,50	77,50	0	542.500	542.500	100%
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1240	1.750	2.170.000	0	1.240,00	1.240,00	0	2.170.000	2.170.000	100%
	TOTAL					**81.500.000**						**81.500.000**	

"S.R." Construcciones

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**81.500.000**
5% Retención	**4.075.000**
Neto a cobrar	**77.425.000**