CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.
CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON BADEN, EN CALLE GRAL. DIAZ, COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN ANTONIO, ID N°: 383.148

CONTRATACION DIRECTA N° 56/2020	CONTRATO N° 63/2020	RESUMEN DE CERTIFICADO N° 01	FECHA: 01/08/2020 AL 17/08/2020

ITEMS	DESIGNACION	MONTOS				AVANCE		
		CONTRACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
*	CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL							
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00X2,00)M	600.000	0	600.000	600.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.3	LIMPIEZA COMPLETA DE LA ZONA A INTERVENIR	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.4	EXCAVACION DE TERRENO	11.340.000	0	11.340.000	11.340.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.5	RELLENO	22.032.000	0	22.032.000	22.032.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.6	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CANAL A CIELO ABIERTO 1,80m DE FILO A FILO, 1,00m LIBRE DE CANALIZACIÓN Y 1.35 DE PROFUNDIDAD . CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS PARED GRUESA 50mm ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50cm DE SEPARAC. Y EN FORMA HORIZ. CADA 3 DE SEPARAC. ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	89.100.000	0	89.100.000	89.100.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.7	PISO DE HORMIGON e= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO DE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8CM	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.8	BADEN DE H° DE 2.00 MT DE ANCHO POR 9,50 MT DE LARGO	2.660.000	0	2.660.000	2.660.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	800.000	0	800.000	800.000	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	156.332.000	0	156.332.000	156.332.000	0,00%	100,00%	100,00%

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.	-	-	-
RETENCIONES (5%) Gs.	-	7.816.600	7.816.600
TOTAL MENOS RETENCIÓN		148.515.400	148.515.400
TOTAL NETO A FACTURAR (IVA INCLUIDO) Gs.	-	156.332.000	156.332.000

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá