MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ESPERANZA

ADMINISTRACIÓN
ESCRIBANO SERGIO
Capacidad para transformar

A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**
INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado Calle Quebracho - ID Nº 418020,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 208/2022.** Adjudicado a la Firma **TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE RUBÉN CASCO ESCOBAR - RUC: 589999-8.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de identificación de Obra	0%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	50%
Rubro Nº 5: Cuneta de HºAº A=0,50 mts. Esp 20 cm	75%
Rubro Nº 6: Badén de HºAº A=1,40 mts. Esp 20 cm	0%
Rubro Nº 7: Pavimento tipo empedrado	64%
Rubro Nº 8: Triturada IV	0%
Rubro Nº 9: Compactación mecánica	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

.....
Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

Bo y
ok
1ra certificación
14/10/22.

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CALLE QUEBRACHO
IDNº 418020

10/2022

CERTIFICACION 1

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ión de Pavimento PetreoTipo Empedrado calle Quebracho

RUBRO	UNID.	CANT	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
			P. UNIT.	P.TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
l de identificacion de Obra	UNID.	1	1.900.000	1.900.000	0	0%	0	0%	0	100%	0	0	0
ación y Replanteo	ML	992	1.300	1.289.600	0	0%	992	100%	992	100%	0	1.289.600	1.289.600
on de Hº Pref 0,10x0,40x0,50	ML	255	40.000	10.200.000	0	0%	255	100%	255	100%	0	10.200.000	10.200.000
no y compactacion para soporte de nes	M3	20	50.000	1.000.000	0	0%	10	50%	10	50%	0	500.000	500.000
ta de H°A° a :0.50mts esp 20 cm	M3	13,5	1.055.000	14.242.500	0	0%	10,13	75%	10,13	75%	0	10.687.150	10.687.150
n de HºAº a:1,40mts.Esp 20 cm	M3	8	1.060.000	14.242.500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
nento tipo empedrado	M2	885	39.750	35.178.750	0	0%	566	64%	566	64%	0	22.514.400	22.514.400
ada VI	M2	885	4.800	4.248.000	0	0%	0	0%	0	0%			
actación mecánica	M2	885	4.000	3.540.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0
				80.078.850			TOTAL CERTIFICACION				0	45.191.150	45.191.150

ATO

CERTIFICACION		45.191.150
RETENCION DE FONDO DE REPARO	5%	2.259.558
TOTAL FACTURA		42.931.592

AL DE OBRA
Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

RUBEN CASCO ESCOBAR
Tino
Servicios y Construcciones
Tel-0973-607137-0986-705315
Salto del Guaira Paraguay