# MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

*Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022*

**San Estanislao - San Pedro**

**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5

**E-mail:** municipalidadsanestanislao@gmail.com


## MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
**Intendente Municipal de San Estanislao.**

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 6 DE ENERO Y LA CALLE PASAJE CHAVEZ DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI – I.D. Nº 429480 –C.D. Nº: 11/2023.-**

Fecha: 24 de abril 2023.-

---

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 6 DE ENERO Y LA CALLE PASAJE CHAVEZ DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI" con I.D. Nº 429480.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Fiscal
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1492707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

# MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

*Administración: "Santaní para Todos" 2021-2025*

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com


**REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 6 DE ENERO Y LA CALLE PASAJE CHAVEZ DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI" - C.D. Nº 11/2023.-**

CERTIFICADO N° 01 24/04/2023 I.D. Nº 429480

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDADES | | | EN MONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual |
| 1 | Marcación y replanteo | M2 | 700 | 950 | 665.000 | 0 | 700 | 700 | 0 | 665.000 | 665.000 |
| 2 | Movimiento de suelo - excavación no clasificada | M3 | 5 | 49.500 | 247.500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 247.500 | 247.500 |
| 3 | Terraplenes | M3 | 5 | 30.000 | 150.000 | 0 | 5 | 5 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | Colocación de cuneta cordón de hormigón | ML | 200 | 95.000 | 19.000.000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 19.000.000 | 19.000.000 |
| 5 | Construcción de empedrado | M2 | 600 | 50.000 | 30.000.000 | 0 | 600 | 600 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 6 | Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | M2 | 600 | 3.500 | 2.100.000 | 0 | 600 | 600 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 7 | Baden de hormigón | UN | 2 | 3.500.000 | 7.000.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 8 | Cartel de obra | UN | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Limpieza | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcación y replanteo | M2 | 1.190 | 950 | 1.130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Movimiento de suelo - excavación no clasificada | M3 | 10 | 49.500 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Terraplenes | M3 | 10 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Colocación de cuneta cordón de hormigón | ML | 340 | 95.000 | 32.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Construcción de empedrado | M2 | 1.020 | 50.000 | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | M2 | 1.020 | 3.500 | 3.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Baden de hormigón | UN | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cartel de obra | UN | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Limpieza | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Precio Total** | | | | **157.158.000** | | | | **0** | **59.162.500** | **59.162.500** |

| | | |
|---|---|---|
| | Certificación anterior | 0 |
| | Certificación acumulada | 59.162.500 |
| | **Certificación actual** | **59.162.500** |
| | Retención por fondo de reparo 5 % | 2.958.125 |
| | **Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)** | **56.204.375** |

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Orando Espinola
INTENDENTE