MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Certificado Nº 02

CONTRATISTA: **ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES**
MONTO DEL CONTRATO : 112.098.925 GS.

Obra: REPARACIÓN DE CAMINO CON CARGA DE RIPIO EN LA CÑIA. VILLA FLOR CAMINO AL MONUMENTO

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: NOVIEMBRE **FECHA** **9-dic-23**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACIÓN DE CAMINO CON CARGA DE RIPIO EN LA CÑIA. VILLA FLOR CAMINO AL MONUMENTO	**112.098.925**	100,00%	**62.186.030**	**49.912.895**	**112.098.925**
TOTAL CON IVA		**112.098.925**	**100,00%**	**62.186.030**	**49.912.895**	**112.098.925**
VALOR CERTIFICADOS				**62.186.030**	***49.912.895***	***112.098.925***
FONDO DE REPARO						***2.495.645***
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 02						**47.417.250**

Son Guaraníes: Cuarenta y siete millones cuatrocientos diez y siete mil doscientos cincuenta-----

Porcentaje de ejecución Actual	44,53%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	47.417.250

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras
Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA
CONTRATISTA
Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6

OBRA: REPARACIÓN DE CAMINO CON CARGA DE RIPIO EN LA CÑIA. VILLA FLOR CAMINO AL MONUMENTO

CONTRATISTA : ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO Nº 1

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE CERTIFICADO ANTERIOR	PORCENTAJE PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	m2	3.120,00	2.837	8.851.440	3.120,00	0,00	3.120,00	8.851.440	0	8.851.440	100,00%	0,00%	100,00%
2	Cartelería de señalización	un	2,00	594.286	1.188.572	2,00	0,00	2,00	1.188.572	0	1.188.572	100,00%	0,00%	100,00%
3	Perfilado y nivelación de terreno	m2	1.800,00	2.364	4.255.200	950,00	850,00	1.800,00	2.245.800	2.009.400	4.255.200	52,78%	47,22%	100,00%
4	Enripiado (espesor 0,25 cm)	m3	450,00	58.153	26.168.850	205,00	245,00	450,00	11.921.365	14.247.485	26.168.850	45,56%	54,44%	100,00%
5	Muro de PBC ancho 25 cm	m3	22,50	373.201	8.397.023	22,50	0,00	22,50	8.397.023	0	8.397.023	100,00%	0,00%	100,00%
6	Compactación	m2	1.800,00	24.293	43.727.400	950,00	850,00	1.800,00	23.078.350	20.649.050	43.727.400	52,78%	47,22%	100,00%
7	Trabajo de máquina para esparcida, conformación	hs	60,00	325.174	19.510.440	20,00	40,00	60,00	6.503.480	13.006.960	19.510.440	33,33%	66,67%	100,00%
			TOTAL		112.098.925				62.186.030	49.912.895	112.098.925			

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA
CONTRATISTA

Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

ACTA DE MEDICION

02

En la localidad de Loma Grande, a los 09 dias del mes de diciembre del año 2023, se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras y la Empresa Contratista El Sr. Luis Estigarribia representante de la Empresa ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02**, correspondiente al mes de NOV./23 de las Obras objeto del **Contrato** firmado entre la Municipalidad de Loma Grande y el Contratista.—

Obra: REPARACIÓN DE CAMINO CON CARGA DE RIPIO EN LA CÑIA. VILLA FLOR CAMINO AL MONUMENTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Replanteo y marcación	m2	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	100,00%
2	Cartelería de señalización	un	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00%
3	Perfilado y nivelación de terreno	m2	1.800,00	950,00	850,00	1.800,00	100,00%
4	Enripiado (espesor 0,25 cm)	m3	450,00	205,00	245,00	450,00	100,00%
5	Muro de PBC ancho 25 cm	m3	22,50	22,50	0,00	22,50	100,00%
6	Compactación	m2	1.800,00	950,00	850,00	1.800,00	100,00%
7	Trabajo de máquina para esparcida, conformación	hs	60,00	20,00	40,00	60,00	100,00%

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras
Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA
CONTRATISTA

Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6