YUKON S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

Asunción, 11 de Mayo de 2020.

Señores
DIRECCION ECONOMICA
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL - SNPP
Presente

Ref.: Contratación Directa N° 01/2020,
"Servicio de Adecuación eléctrica, traslado y puesta en marcha
de equipos de panadería en Sedes del SNPP – Ad
Referéndum" ID 374.318

Nos dirigimos a Uds. Y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de especificar los trabajos realizados en la **Sede DFC Pilcomayo – PTO. Falcón** correspondiente al contrato de referencia.

Se realizó la provisión y colocación de un tablero de la marca vcp para el uso exclusivo de los equipos eléctricos a ser instalados. La llave de corte principal es de la marca vcp, donde inicia el circuito hasta la conexión de 5 artefactos, utilizando canaleta de plástico para recubrimiento de todo el cableado, los cables son de la marca Impaco.

Los Artefactos Eléctricos son cinco y el circuito de instalación se da de la siguiente manera:

1. Horno Eléctrico: 18,70 kw 380v, chupete 5 puntos. El cable 6mm R.S.T más N y T. La ficha macho Industrial 3x32A + T + N 5puntos. Ficha Hembra Industrial de adosar 3x32A + T+ N 5puntos. 125m de cable 6mm2. 25m x 5 tramos con chupete de 5puntos. 380v. Trifásico

2. Amasadora Espiral: 15kg 1,2 kw (1,5 hp). Ficha macho 3x16 + T+N 5 puntos. Ficha hembra de adosar +T+N 5 puntos. 125m de cable de 4mm2. 25m x5 tramos con chupete de 5 puntos. 380v.

3. Batidora Epoxi 12lt: 0,31 kw (0,5hp). Toma Schuco. Cable de 2mm2. 25m. x2 tramos.

4. Provisión e Instalación de Extractor de Aire: 500mm, pulsador marcha parada.

5. Expositor 3/P-vidrio 450 Lt. 0,42 kw. Toma schuko 220v. Cable de 2mm.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. –

Ing. Daniel Díaz de Vivar
Representante Legal

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

Gral. Díaz 871 c/ Montevideo, Asunción - Paraguay. Tel.: 021 490107. daniel@edivisa.com.py www.yukon.com.py

Servicio

FRICON

G.PANIZ

Asunción lunes 11, de mayo de 2020

Sres. SNPP

Me dirijo a ustedes en el marco de la contratación directa N°01/2020 "SERVICIOS DE ADECUACION ELECTRICA, TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE PANADERIA EN SEDES DEL SNPP AD REFERENDUM" ID 374318.

En mi calidad de técnico certificado de las marcas de equipos de panadería y refrigeración (G. PANIZ-FRICON). Me dirijo a ustedes de manera a certificar las correctas instalaciones en la:

- SEDE DE: **Pilcomayo Pto. Falcon.**

EQUIPO	MODELO	MARCA	IMAGEN
EXPOSITOR FRIO	ACFM 1450	FRICON	
HORNO INOX. TURBO	FTE-300	G. PANIZ	
BATIDORA PLANETARIA	BP12 RP	G. PANIZ	
AMASADORA	AE 15L	G. PANIZ	

Cualquier consulta a las órdenes.

JUAN A.VALDEZ G.

(021) 990-165
(0981) 169-121
Juan_valdez86@hotmail.com

TEC. SUPERIOR EN MANT. INDUSTRIAL
LAMBARÉ - PARAGUAY

Tec. Superior Juan Valdez. C.I. N° 3.627.734

Juan Valdez
Técnico Certificado
G. Paniz - Fricon

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones