TAPERÃ CONSTRUCCIONES												
OBRA: construcción de pavimento tipo empedrado.Contrato 35/2022 Lote 4.												
MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO – PLANILLA DE CERTIFICACION NRO.5– FECHA: 24/04/2023												
items	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio certificado anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	32.632	m2	2.150	70.158.800	15.500	4.000	19.500	33.325.000	41.925.000	8.600.000	60%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	9.323	m3	5.000	46.615.000	8.138	20	8.158	40.690.000	40.790.000	100.000	87%
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado (10 x 30 x 100)	7.816	ml	38.000	297.008.000	3.222	1.468	4.690	122.436.000	178.220.000	55.784.000	60%
1.4	Refuerzo lateral de cordones con c/ tierra apisonada	1.094	m3	55.500	60.717.000	413	243	656	22.921.500	36.408.000	13.486.500	60%
1.5	Colchón de arena	8.158	m3	50.000	407.900.000	3.208	871	4.079	160.400.000	203.950.000	43.550.000	50%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	32.632	m2	47.500	1.550.020.000	13.000	6.500	19.500	617.500.000	926.250.000	308.750.000	60%
1.7	Compactación con medios mecánicos	32.632	m2	12.900	420.952.800	13.000	6.500	16.500	167.700.000	251.550.000	83.850.000	60%
1.8	Pintura de cordones a la cal	7.816	ml	3.400	26.574.400	3.001	907	3.908	10.203.400	13.287.200	3.083.800	50%
1.9	Cartel de obra 2 m x 1 m	5	unidad	1.750.000	8.750.000	3	1	4	5.250.000	7.000.000	1.750.000	80%
1.10	Limpieza final	32.632	m2	430	14.031.760	13.000	6.500	16.000	5.590.000	8.385.000	2.795.000	60%
	Monto total				2.902.727.760				1.186.015.900	1.707.765.200	521.749.300	

GUARANÍES: cuatrocientos noventa y cinco millones seicientos sesenta y un mil ochocientos treinta y cinco.

RETENCIÓN POR FONDE DE REPARO	26.087.465
NETO A COBRAR	495.661.835

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.