CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PARAÍSO, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS, BARRIO ROSA MÍSTICA.-

CONTRATO: Nº 31/2021

Fecha: 27/04/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 21/04/2.021	al: 27/04/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PARAÍSO, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS, BARRIO ROSA MÍSTICA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.836,00	2.000	3.672.000	0	1.836,00	1.836,00	0	3.672.000	3.672.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	650.000	650.000	0	1,00	1,00	0	650.000	650.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	612,00	31.500	19.278.000	0	612,00	612,00	0	19.278.000	19.278.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1836,00	54.800	100.612.800	0	1.836,00	1.836,00	0	100.612.800	100.612.800	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.836,00	2.000	3.672.000	0	1.836,00	1.836,00	0	3.672.000	3.672.000	100%
1.6	72131701-002	RELLENO DE PROTECCIÒN PARA CORDÒN CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	1.836,00	10.800	19.828.800	0	1.836,00	1.836,00	0	19.828.800	19.828.800	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	153,00	7.000	1.071.000	0	153,00	153,00	0	1.071.000	1.071.000	100%
1.8	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1.836,00	1.000	1.836.000	0	1.836,00	1.836,00	0	1.836.000	1.836.000	100%
		TOTAL					**150.620.600**						**150.620.600**	100%

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**150.620.600**
5% Retención	**7.531.030**
Neto a cobrar	**143.089.570**

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247