UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CONTRATO N° 03/2022

EMPRESA CONTRATISTA: COIN (Conceptos Industriales y Navales)

REPARACION Y READECUACION DE AREA DE QUIROFANOS 1ER PISO EDIF NHC-HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.022 con

FECHA: 20/09/22

ORDEN DE COMPRA N°: 0092676

ADENDA N° 1

ACTA DE MEDICION

CANTIDADES CONTRATADAS						Cantidades Ejecutadas			Avance %
Ítem	Descripción del Bien	EE.TT.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Anterior	Actual	Acumulado	
12	Servicio de carpinteria	Divisorias de blindex esmerilado de 10 mm con perfilería y herrajes, puertas de 2 hojas con freno hidraulicos, para 3 sectores	Metros cuadrados	EVENTO	7	0,0	**7,0**	7,0	100%
13	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Reposición de cielorraso paneles de placa de yeso, en areas dañadas	Metros cuadrados	EVENTO	6	0,0	**6,0**	6,0	100%
14	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	eparacion de cielo raso en areas de quirofanos salas, junta tomada incluye pintura epoxi como acabado. Con puerta tranpa de cielo	Metros cuadrados	EVENTO	58	0,0	**58,0**	58,0	100%
16	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Divisoria de mamparas con perfilerias de aluminio, en enfermeria de recuperación, con una puerta (incluye herrajes y cerradura)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0,0	**1,0**	1,0	100%
18	Restauracion o reparacion de pisos	Reposición de piso granito pulido en juntas de losas, areas dañadas	Metros cuadrados	EVENTO	2	0,0	**2,0**	2,0	100%
20	Restauracion o reparacion de pisos	Laminas de acero inox para proteccion de puertas de quirófanos	Unidad	EVENTO	1	0,0	**1,0**	1,0	100%
21	Restauracion o reparacion de pisos	Pisos vinilicos tipo alfombra (homogeneo) en salas de quirofanos, espesor 2mm. Alta resistencia de transito, incluye zocalos	Metros cuadrados	EVENTO	73	0,0	**73,0**	73,0	100%
23	Instalacion de fontaneria sanitaria	Mantenimiento de inodoros y mingitorios, cambio de tapas, kit de mecanismo de descargas, griferias, conexiones faltantes, etc.	Unidad	EVENTO	1	0,0	**1,0**	1,0	100%
30	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	Mantenimiento de detectores de humo/calor del area. Cuadrante 3 . Ver plano aprox. 28 bocas. (Sistema de deteccion inteligente Seguriton)	Unidad	EVENTO	5	0,0	**5,0**	5,0	100%

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016