MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

NOMBRE DE LA EMPRESA: ITC INGENIERIA de Mario Quiroga Baez

OBRA:Construcción de Pavimentación Tipo Empedrado Denominado Zona 11 - ID Nº 420476

						Avance Fisico en Cantidad		En Montos			
Nº	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA Incluido)	Total (IVA Incluido)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	196	2.822	553.112		100%		553.112	553.112	100%
2	Nivelación y compactación	Metro lineal	196	4.188	820.848		100%		820.848	820.848	100%
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	392	25.744	10.091.648		100%		10.091.648	10.091.648	100%
4	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	392	9.107	3.569.944		100%		3.569.944	3.569.944	100%
5	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	274	28.161	7.716.114		100%		7.716.114	7.716.114	100%
6	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1.372	33.432	45.868.704		100%		45.868.704	45.868.704	100%
7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.372	2.920	4.006.240		100%		4.006.240	4.006.240	100%
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	1.372	3.901	5.352.172		100%		5.352.172	5.352.172	100%
9	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	624.683	624.683		100%		624.683	624.683	100%
10	Limpieza final	Metro lineal	196	2.872	562.912		100%		562.912	562.912	100%
					79.166.377			-	79.166.377	79.166.377	100%

Total a Recibir en Certificado Nº 01		79.166.377
	Retencion del 5% del Total	3.958.319
Total Neto del Certificado Nº 01		75.208.058

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. Nº 2542

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4547891-0

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección de Obras, Servicios y Proyectos
CERTIFICADO APROBADO