Construcciones Civiles y Viales
Equipamientos en Gral.
RUC N° 80091930-0
Calle Sgto. Pereira c/ Avda. Gral. Bernardino Caballero
Barrio San José – Ybycuí – Py

LDS S.A
LEGIÓN DE SERVICIOS

Fecha: __/___/2022

REF.: CONTRATO N° 05/2022 – C.D ID N° 412608 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 103 PROF. MERCEDES MILTOS DE INFANTE RIVAROLA. FONACIDE

Señores
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera – Dpto. de Cordillera
Dirección de Administración y Finanzas – Intendencia Municipal

Presente

Por la presente nota en representación de la firma Legión de Servicios Sociedad Anónima – RUC N° 80091930-0, me dirijo a Uds., a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 02.-

Adjunto las documentaciones correspondientes.

Sin otro motivo en particular y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido.

LDS LEGIÓN DE SERVICIOS S.A

Atentamente,

LDS S.A Legión de Servicios S.A. RUC N° 80091930-0 Construcciones Civiles y Viales

Lic. Gustavo Caballero
Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 2

CONTRATISTA: **LEGION DE SERVICIOS SA**

MONTO DEL CONTRATO : **124.328.960** **Contrato N°: ___/2022**

"CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 103 PROF. MERCEDES MILTOS DE INFANTE RIVAROLA. FONACIDE "

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: ago-22 **FECHA: __/__/____**

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 103 PROF. MERCEDES MILTOS DE INFANTE RIVAROLA. FONACIDE "	**124.328.960**	76,92%	**42.804.400**	**52.834.660**	**95.639.060**
TOTAL CON IVA		*124.328.960*	**76,92%**	**0**	**52.834.660**	**95.639.060**
VALOR CERTIFICADOS		*95.639.060*		**0**	*52.834.660*	*95.639.060*
ANTICIPO RECIBIO		*24.865.792*		**0**	*10.566.932*	*19.127.812*
FONDO DE REPARO: 5%		*6.216.448*		**0**	*2.641.733*	*2.641.733*
					MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 02	**39.625.995**

Porcentaje de ejecución Actual	42,50%
Porcentaje de avance Financiero	76,92%
Monto Actual	**39.625.995**

Lic. Gustavo Caballero
Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Lic. Gustavo D. Caballero
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

LDS S.A Legión de Servicios S.A.
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

CONTRATISTA:	CONTRATACION POR VIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 412608 "CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 103 PROF. MERCEDES MILTOS DE INFANTE RIVAROLA. FONACIDE "	AVANCE DEL MES:	34%
LEGIÓN DE SERVICIOS S.A		AVANCE DE OBRA:	34%
		FISCALIZACION:	
FECHA: 29/08/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	Arq. Miguel Abdon	

Nº	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	"CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 103 PROF. MERCEDES MILTOS DE INFANTE RIVAROLA. FONACIDE"										
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	63,7		0	63,70	-	63,70	0	0	0
0.1	Limpieza y preparación de terrno	Metros cuadrados	63,7	6.000	382.200	63,70	-	63,70	382200	0	382.200
0.2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.500	541.450	63,70	-	63,70	541450	0	541.450
2	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	520.000	7.280.000	14,00	-	14,00	7280000	0	7.280.000
3	Estructura de H°A°	Metros cúbicos	1	-	0	1,00	-	1,00	0	0	0
3.1	Viga y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,82	2.700.000	2.214.000	0,82	-	0,82	2214000	0	2.214.000
3.2	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,17	2.500.000	5.425.000	2,17	-	2,17	5425000	0	5.425.000
4	Muro de nivelación	Metros cúbicos	1		0	1,00	-	1,00	0	0	0
4.1	de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	280.000	1.008.000	3,60	-	3,60	1008000	0	1.008.000
4.2	de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	235.000	1.762.500	7,50	-	7,50	1762500	0	1.762.500
4.3	de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	280.000	168.000	0,60	-	0,60	168000	0	168.000
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	38	215.000	8.170.000	38,00	-	38,00	8170000	0	8.170.000
6	Aislación asfaltica	Metros cuadrados	6,4	-	0	6,40	-	6,40	0	0	0
6.1	de paredes	Metros cuadrados	6,4	80.000	512.000	6,40	-	6,40	512000	0	512.000
7	Muro de nivelación	Metros cuadrados	1		0	1,00	-	1,00	0	0	0
5.1	de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	95.000	323.000	3,40	-	3,40	323000	0	323.000
5.2	de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	199.300	6.875.850	34,50	-	34,50	6875850	0	6.875.850
5.3	de 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	236.400	3.191.400	13,50	-	13,50	3191400	0	3.191.400
5.4	de 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	130.000	4.459.000	34,30	-	34,30	4459000	0	4.459.000
5.5	Envarillado bajo abertura 2 /8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	12	41.000	492.000	12,00	-	12,00	492000	0	492.000
8	Pilares	Metro lineal	6,6		0	0,00	7	6,60	0	0	0
8.1	de 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	250.000	1.650.000	0,00	7	6,60	0	1.650.000	1.650.000
9	Techo	Metros cuadrados	1		0	0,00	1	1,00	0	0	0
9.1	de tejas y tejuelones prensado a maquina con tirantes de H°A°	Metros cuadrados	90,5	400.000	36.200.000	0,00	91	90,50	0	36.200.000	36.200.000
9.2	viga de madera y planchuela en galería	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	0,00	1	1,00	0	2.500.000	2.500.000
10	Revoque	Metros cuadrados	1		0	0,00	1	1,00	0	0	0
10.1	de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	52.000	3.343.600	0,00	64	64,30	0	3.343.600	3.343.600
10.2	de viga cumbrera de H°A°	Metros cuadrados	10,3	50.200	517.060	0,00	10	10,30	0	517.060	517.060
11	Contrapiso	Metros cuadrados	58	30.000	1.740.000	0,00	58	58,00	0	1.740.000	1.740.000
12	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	58	73.000	4.234.000	0,00	58	58,00	0	4.234.000	4.234.000
13	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	30.000	1.020.000	0,00	34	34,00	0	1.020.000	1.020.000
14	Abertura de madera	Unidad	1		0	0,00	1	1,00	0	0	0
14.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.630.000	1.630.000	0,00	1	1,00	0	1.630.000	1.630.000

LDS S.A Legión de Servicios S.A
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

Lic. Gustavo Caballero
Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

15	Abertura metálica	Metros cuadrados	7,2		0	0,00	7	7,20	0	0	0
15.1	Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	7,2	465.000	3.348.000	0,00	-	0,00	0	0	0
16	Alfeizar de ventana	Metro lineal	21,6		0	0,00	-	0,00	0	0	0
16.1	de revoque 1:3(cemento - arena)	Metro lineal	21,6	48.000	1.036.800	0,00	-	0,00	0	0	0
17	Pintura	Metros cuadrados	1		0	0,00	-	0,00	0	0	0
17.1	de paredes a la cal	Metros cuadrados	64,3	23.000	1.478.900	0,00	-	0,00	0	0	0
17.2	de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	30.000	357.000	0,00	-	0,00	0	0	0
17.3	de viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	30.000	309.000	0,00	-	0,00	0	0	0
17.4	de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	30.000	205.200	0,00	-	0,00	0	0	0
17.5	de ladrillos visto con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	30.000	3.339.000	0,00	-	0,00	0	0	0
17.6	de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	30.000	2.715.000	0,00	-	0,00	0	0	0
17.7	de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	30.000	165.000	0,00	-	0,00	0	0	0
18	Vidrios doble	Metros cuadrados	7,2	210.000	1.512.000	0,00	-	0,00	0	0	0
19	Desague pluvial	Metro lineal	23		0	0,00	-	0,00	0	0	0
19.1	canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm	Metro lineal	23	98.000	2.254.000	0,00	-	0,00	0	0	0
20	Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	0,00	-	0,00	0	0	0
21	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000	0,00	-	0,00	0	0	0
22	Mobiliarios	Unidad	1		0	0,00	-	0,00	0	0	0
22.1	pizarrones	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0,00	-	0,00	0	0	0
23	Cartel de obras	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	0,00	-	0,00	0	0	0
24	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.270.000	1.270.000	0,00	-	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					**124.328.960**				**42.804.400**	**52.834.660**	**95.639.060**

LDS S.A Legión de Servicios S.A.
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

Lic. Gustavo Cabañas
Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras