038003825352
F Nro:01376642

19.11-2020
E.A. Construc.
1° Cert.

ANTERIOR 520
Construcción
empedrado C.
Fracción 2. Mb.
CHEQUE 157.577.193

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
038003825352	F 01376642	₲ 157.577.193 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 19 - 11 - 2020
DD MM AAAA

Páguese a la orden de E. A Construcciones

La suma de Guaraníes Ciento Cincuenta y Siete millones, Quinientos Setenta y Siete mil, Ciento Noventa y tres

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈0200⑆038003825352⑆01376642⑆2⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	E. A CONSTRUCCIONES
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376642
IMPORTE	157.577.193
SON GUARANIES	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
FECHA DE ELABORACIÓN	19/11/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1° CERT. DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE FRACCION 02 MBARACAYU

Firma y Sello
Intendente

0017593

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Víctor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (0981) 573 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687664-4 - HABILITACION N°: 1818 - Numeración: 0017401 al 0018000 - 2020

E.A. CONSTRUCCIONES

De EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS

Constructora de Pavimentos tipo Empedrado y Obras Civiles

Km 14 Monday – Cel (0983) 432 352 – Minga Guazú – Paraguay

E-mail: sywo_inf@hotmail.com

Minga Guazú, 02 de noviembre del 2020

SR. EDIR LERMEN

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

PRESENTE

Ref.: Licitación por Contratación Nº 05/2.020 "Construcción De Empedrado en la Comunidad Fracción 2.-

Me dirijo a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **E.A. CONSTRUCCIONES** a fin solicitar el pago del **Certificado De Obra Nº 01, "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD FRACCION 2"**

Saludos atentamente. –

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 02-11-2020
Hora: 09:05'
F

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraña

Oferente

Datos del Contratista: **E.A. CONSTRUCCIONES**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **Sr. Ever Adán Amarilla Ocampos**

E.A. CONSTRUCCIONES

De EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS

Constructora de Pavimentos tipo Empedrado y Obras Civiles

Km 14 Monday – Cel (0983) 432 352 – Minga Guazú – Paraguay

E-mail: sywo_inf@hotmail.com

CERTIFICACIÓN Nº 1

OBRA: Construcción de empedrado

UBICACIÓN: en la Comunidad de Fracción 2 - Distrito de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Replanteo	m2	3,174	3,700	11,743,800	m2	3,174	3,700	11,743,800
1.2	Levantamiento plan altimétrico	m2	3,174	2,449	7,773,126	m2	3,174	2,449	7,773,126
1.3	Marcación	ml	3,174	3,285	10,426,590	ml	3,174	3,285	10,426,590
1.4	Preparación de suelo	un	3,174	5,690	18,060,060	un	3,174	5,690	18,060,060
1.5	Cargamento y acarreo de tierra	un	3,174	5,750	18,250,500	un	3,174	5,750	18,250,500
1.6	Relleno de tierra para colchón	m2	2,478	2,736	6,779,808	m2	2,478	2,736	6,779,808
1.7	Colchón de tierra colorada	m2	2,478	6,167	15,281,826	m2	2,478	6,167	15,281,826
1.8	Piedra bruta basáltica	m2	2,478	13,500	33,453,000	m2	2,380	13,500	32,130,000
1.9	Enripiada Triturada Tipo VI	un	2,478	11,000	27,258,000	un		11,000	
1.10	Compactación	un	2,478	2,667	6,608,826	un	-	2,667	
1.11	Mano de Obra	m2	2,478	9,802	24,289,356	m2	1,985	9,802	19,456,970
1.12	Cordón de Hº Aº de 0.10 ancno	ml	725	35,818	25,968,050	ml	725	35,818	25,968,050
1.13	Cartel de Obra	un	2	1,927,007	3,854,014	un	2	1,927,007	
1.14	Limpieza final	un	1	1,515,761	1,515,761	un	1	1,515,761	
	Total Adjudicado Gs.				**210,898,717**	**Certificado Nº 1**			**165,870,730**

Total certificación:	165,870,730
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	8,293,537
Total a pagar:	157,577,193

Son Guaraníes: ciento cincuenta y siete millones quinientos setenta y siete mil ciento nonenta y tres.-

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - Á. Paraná

Representante Legal de la Empresa

Arq. Gustavo Mora
Mat. M.O.P.C. 1745

Profesional residente

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1 – "Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2" Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2020

FECHA: 06/11/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2" del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, la **EMPRESA E.A. CONSTRUCCIONES**, elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 06 - 11 - 2020
Hora: 09:10'

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 06 de Noviembre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 1

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los seis días del mes de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las 11:00 hs. se reúnen, en representación de la **Empresa E.A. CONSTRUCCIONES,** domiciliada en Km 14 Monday de la Ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, República del Paraguay, este acto el Sr. Ever Adán Amarilla Ocampos, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 1 de los trabajos de los trabajos de **"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"** Siendo ejecutado en Fracción 2, del Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

Ever Adán Amarilla Ocampos
Representante Legal de la Empresa

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 106/2020

Mbaracayú, 09 de noviembre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "E.A. CONSTRUCCIONES", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 05/2020,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 06 de noviembre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 08 de octubre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "E.A. CONSTRUCCIONES" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mi dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 09-11-2020
Hora: 10:40'

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 1

OBRA: Construcción de empedrado
UBICACIÓN: en la Comunidad de Fracción 2 - Distrito de Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Replanteo	m2	3,174	3,700	11,743,800	m2	3,174	3,700	11,743,800
1.2	Levantamiento plan altimétrico	m2	3,174	2,449	7,773,126	m2	3,174	2,449	7,773,126
1.3	Marcación	ml	3,174	3,285	10,426,590	ml	3,174	3,285	10,426,590
1.4	Preparación de suelo	un	3,174	5,690	18,060,060	un	3,174	5,690	18,060,060
1.5	Cargamento y acarreo de tierra	un	3,174	5,750	18,250,500	un	3,174	5,750	18,250,500
1.6	Relleno de tierra para colchón	m2	2,478	2,736	6,779,808	m2	2,478	2,736	6,779,808
1.7	Colchón de tierra colorada	m2	2,478	6,167	15,281,826	m2	2,478	6,167	15,281,826
1.8	Piedra bruta basáltica	m2	2,478	13,500	33,453,000	m2	2,380	13,500	32,130,000
1.9	Enripiada Triturada Tipo VI	un	2,478	11,000	27,258,000	un		11,000	
1.10	Compactación	un	2,478	2,667	6,608,826	un	-	2,667	
1.11	Mano de Obra	m2	2,478	9,802	24,289,356	m2	1,985	9,802	19,456,970
1.12	Cordón de Hº Aº de 0.10 ancno	ml	725	35,818	25,968,050	ml	725	35,818	25,968,050
1.13	Cartel de Obra	un	2	1,927,007	3,854,014	un	2	1,927,007	
1.14	Limpieza final	un	1	1,515,761	1,515,761	un	1	1,515,761	
	Total Adjudicado Gs.				**210,898,717**	**Certificado Nº 1**			**165,870,730**

Total certificación:	165,870,730
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	8,293,537
Total a pagar:	157,577,193

Son Guaraníes: ciento cincuenta y siete millones quinientos setenta y siete mil ciento noventa y tres.-

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: E. A. CONSTRUCCIONES		
DIRECCION:	MINGA GUAZU -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	**1,00**
OBRA:	**"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Inicio de Obra.

09/10/2020

En la fecha, se reúnen los profesionales, el Arq. Gustavo Mora como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para dar orden de inicio a la obra denominada "Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2". El plazo de ejecución de la obra es de 60 días corridos, contados a partir de la fecha del acta de la Orden de Inicio Oficial.

Sin otro punto a tratar se cierra el acto.

Arq. Gustavo Mora
Mat. MOPC 1.715

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

E.A. Construcciones
del Lic. Ever Amarilla
RUC 2851246-3
0983-325392
Minga Guazú - A. Paraná

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: E. A. CONSTRUCCIONES		
DIRECCION:	MINGA GUAZU -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	**2,00**
OBRA:	**"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita de obra:

13/10/2020

Se reúnen los profesionales, el Arq. Gustavo Mora y la Arq. Ana Nidia Ortiz, como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para el control del avance de la obra, que avanza con rangamento y acarreo de tierra, son sacadas fotografías para los archivos.

Sin otro tema a tratar, se da por terminada la reunión.

Arq. Gustavo Mora
Mat. M.O.P.C. 1.746

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

E.A. Construcciones
del Ing. Evo Amarilla
RUC 2061249-3
0983-325302
Minga Guazú - A. Paraná

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: E. A. CONSTRUCCIONES		**3,00**
DIRECCION:	MINGA GUAZU -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 20/10/2020

Se reúnen los profesionales, el Arq. Gustavo Mora como profesional residente y la Arq Ana Nidia Ortiz como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para el control correspondiente de la obra, con el relleno de tierras para cordones, y la colocación del cordón de H° A° de eje de ancho.

Sin otro punto a tratar, se concluye la reunión.

Arq. Gustavo Mora
Mat. J.D.P.C. 1.716

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

E.A. Construcciones
del Lic. Ever Amarilla
RUC 2051246-3
0983-625302
Minga Guazú - A. Paraná

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: E. A. CONSTRUCCIONES		**4,00**
DIRECCION:	MINGA GUAZU -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 27/10/2020

Se reunen los profesionales, el Arq. Gustavo Mora, como profesional residente, y la Arq. Ana Nidia Ortiz como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para el control del avance de la construcción, con la colocación de la piedra bruta basáltica, en un 70% de la totalidad, son fotografiadas para los archivos.

No teniendo otro punto a tratar, se da por concluida la reunión.

Arq. Gustavo Mora
M. N. 1715

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
E.A. Construcciones del Lic. Ever Amarilla RUC 2051246-3 0983-625302 Minga Guazú - A. Paraná		Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: E. A. CONSTRUCCIONES		**5,00**
DIRECCION:	MINGA GUAZU -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**"Construcción de Empedrado en la Comunidad de Fracción 2"**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra, 05/11/2020

En la fecha, se reúnen los profesionales, el Arquitecto Gustavo Mora, como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz, como Fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, que sigue avanzando sin ninguna novedad, son tomadas fotografías para los archivos, con esta visita, el representante de la empresa solicita la 1ª Certificación.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

Arq. Gustavo Mora
Mat. MOPC 1.715

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2051246-6
0983-626302
Minga Guazú - A. Paraná

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1.82