MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CONTRATISTA: Los Andes Ingeniería SRL

CONTRATO N° 06/2023

OBRA: Construccion de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle Ignacio A. Pane desde Cambyretá hacia Arroyo Verde - ID N° 423.712

FECHA DE PRESENTACION:	24/07/2023
FECHA DE INICIO:	26/05/2023
PLAZO INICIAL:	270
PLAZO DE ADENDA:	60
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO PRORROGADO:	0
DÍAS TRANSCURRIDOS:	59
RECEPCIÓN PROVISORIA:	----------

Certificado de Avance de Obra N° 02

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
	Construcción de empedrado	**Gl**	**1**	**770 272 231**	**770 272 231**							**30%**
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	11 558	2 206	25 496 948	5 779	5 779	11 558	12 748 474	12 748 474	25 496 948	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	11 504	36 089	415 167 856	306	2 754	3 060	11 043 234	99 389 106	110 432 340	27%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	1472	95 827	141 057 344	770	702	1 472	73 786 790	67 270 554	141 057 344	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	52	335 289	17 435 028	22		22	7 376 358	-	7 376 358	42%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	1523	48 799	74 320 877	464	1 059	1 523	22 642 736	51 678 141	74 320 877	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	1523	3 275	4 987 825	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Vereda de Hormigón en masa.	m2	1272	66 360	84 409 920	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	1	597 569	597 569	-	1.0	1.0	-	597 569	597 569	100%
1.9	Limpieza final de obra.	m2	11 504	591	6 798 864	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	**770 272 231**	**Total certificado**			**127 597 592**	**231 683 844**	**359 281 436**	
				Total Anticipo	**154 054 446**	**Anticipo 20%**			25 519 518	46 336 769	71 856 287	
				Dev. de anticipo	71 856 287	**Fondo de reparo 5%:**			6 379 880	11 584 192	17 964 072	
				Porcentaje de dev.	**47%**	**Neto a cobrar Gs.:**			95 698 194	**173 762 883**	**269 461 077**	

Son Guaraníes: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES .----------

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L. RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ Departamento de Obras y Proyectos DIRECCION Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá