MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Calle acceso al Bº Santa Maria Mburika con ID: 389491

Contrato N° 30/2021

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	20/09/2021
FECHA DE INICIO	20/08/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	10
PLAZO PRORROGADO	130
DIAS TRANSCURRIDOS	31
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**237 745 306**	**237 745 306**							52%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	3 507	766	2 686 362	0	2455	2455	-	1 880 530	1 880 530	70%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	3 507	28 396	99 584 772	0	1277	1277	-	36 261 692	36 261 692	36%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	978	98 326	96 162 828	0	881	881	-	86 625 206	86 625 206	90%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	26	268 327	6 976 502	0	0	0	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	15	46 722	700 830	0	0	0	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	3507	2 778	9 742 446	0	0	0	-	-	-	0%
1.7	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	3	2 124 994	6 374 982	0	0	0	-	-	-	0%
1.8	Provisión y colocación de caños de hormigón de D=1 m.	Metro lineal	25	529 115	13 227 875	0	0	0	-	-	-	0%
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	580 800	580 800	0	0	0	-	-	-	0%
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	3 507	487	1 707 909	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	**237 745 306**							

Total certificado	-	124 767 428	124 767 428
Fondo de reparo 5%:	-	6 238 371	6 238 371
Neto a cobrar Gs.:	-	118 529 057	118 529 057

SON GUARANIES: CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE

Ing. Jacob Oda
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá