ANÍBAL IGNACIO RIVAS
SERVICIOS PERSONALES – CONSTRUCCIONES
DEL MAESTRO N° 152. SAN LORENZO
TELS: 021 583233 / 0981 490 019

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Obra: "CONTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMPAÑIA VILLA FLOR(MBOCAYATY) DE LOMA GRANDE " con ID: 401.043

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS						CERTIFICADO DE OBRAS N° 1						
CONTRATO						CANTIDAD			PRECIO			AVANCE %
Ítem	Descripción del Bien	ud de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Provision y colocacion de cartel de obra	ud.	1	944.000	944.000	0	0	0	0	-	-	0%
2	Replanteo y marcación	ml	230	6.800	1.564.000	0	230	230	0	1.564.000	1.564.000	100%
3	Reparación de terreno con moto niveladora, 230 m x 6 m	m2	1380	7.500	10.350.000	0	1380	1380	0	10.350.000	10.350.000	100%
4	Construcción de empedrado				80.822.000				0	72.405.500	72.405.500	90%
4.1	Colchón de arena de 0.15 o 0.20 de espesor	m2	1150	11.500	13.225.000	0	1030	1030	0	11.845.000	11.845.000	90%
4.2	Empedrado con piedra blanca	m2	1150	50.700	58.305.000	0	1030	1030	0	52.221.000	52.221.000	90%
4.3	Compactación con plancha compactadora	m2	1150	5.800	6.670.000	0	1030	1030	0	5.974.000	5.974.000	90%
4.4	Arreglo detrás de los cordones	ml	460	5.700	2.622.000	0	415	415	0	2.365.500	2.365.500	90%

Beatriz Lambare
Arquitecta

Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

81 (ochenta y uno)

Escaneado con CamScanner

5	Construcción cuneta y baden				67.500.000				0	57.900.000	57.900.000	86%
5.1	Construcción de cordón cuneta: cordón, bandeja de hormigón de 0.50 ancho, 0.10 de espesor	ml	460	105.000	48.300.000	0	460	460	0	48.300.000	48.300.000	100%
5.2	Construcción de baden de hormigón en la cabecera del empedrado existente en la boca calle: 20.00 m de largo, 4.00 m de ancho x 0.15 m de espesor	m3	12	1.600.000	19.200.000	0	6	6	0	9.600.000	9.600.000	50%
6	Construcción de Empedrado en la boca calle	m2	98	65.600	6.428.800	0	0	0	0	-	-	0%
7	Limpieza final	ud.	1	2.199.200	2.199.200	0	0	0	0	-	-	0%
	Precio Total General				**169.808.000**				-	**142.219.500**	**142.219.500**	

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1	
TOTAL DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1	142.219.500
SALDO A COBRAR	142.219.500

Son Guaraníes : Ciento cuarenta y dos millones doscientos diecinueve mil quinientos. I.V.A. Incluido.

Aníbal Ignacio Rivas

Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

Escaneado con CamScanner