MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PRIMERA CERTIFICACION DE OBRA DEL CONTRATO Nº 308/2022 para la Instalación de mobiliarios urbanos e instalación de artefactos eléctricos, en Paseo Monday, Ubicado sobre Avda. Monday (entre la Avda. Guaraní y Miguel Medina) con ID: 417749

FECHA: 03/11/2022

PLANILLA DE COMPUTO METRICO CONTRACTUAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	PRIMERA CERTIFICACION DE OBRA		
							Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-008	Revoques (Restauración de Pilastras: revoque)	Unidad	6	202.191	1.213.148	3	202.191	606.574
2	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y puesta en función de: Farol Aplique Caminero)	Unidad	47	2.330.611	109.538.740	23	2.330.611	53.604.064
3	70111713-998	Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas (Provisión y colocación de Banco tipo para Jardín, de madera)	Unidad	10	1.702.680	17.026.796	5	1.702.680	8.513.398
4	70111713-9997	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas (Provisión y colocación de tachos de basureros públicos)	Unidad	13	1.447.102	18.812.320	7	1.447.102	10.129.711
					Precio Total	**146.591.004**		**Precio Total**	**72.853.747**

PRIMERA CERTIFICACION DE OBRA	72.853.747
DESCUENTO DE RETENCION CAUCIONAL	3.642.687
TOTAL A COBRAR POR CERTIFICADO	69.211.060

Firma Industrial Alto Paraná S.A. - RUC Nº 80058848-7
Nombre: Blas Isidro Burgos Lopez
En calidad de: Presidente

INDUSTRIAL
ALTO PARANA

CRISTHIAN ORTIZ
DIRECTOR DE OBRAS Y URBANISMO
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO