TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondéha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06 **SETIEMBRE 2021** **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A.** **LOTE 4- CONTRATO N° 29/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	6.230.971.774	476.348.760	4.412.707.418	4.889.056.178	62,27%	3.044.621.731	10,31%	503.894.135	72,58%	3.548.515.866
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**6.230.971.774**	**476.348.760**	**4.412.707.418**	**4.889.056.178**	**62,27%**	**3.044.621.731**	**10,31%**	**503.894.135**	**72,58%**	**3.548.515.866**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.246.194.355				48,86%	608.924.346	8,09%	100.778.827	56,95%	709.703.173
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	244.452.809				62,27%	152.231.087	10,31%	25.194.707	72,58%	177.425.794
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**1.490.647.164**					**761.155.433**		**125.973.534**		**887.128.967**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	377.920.601		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	377.920.601		

SON GUARANIES : Trescientos setenta y siete millones novecientos veinte mil seiscientos uno.-

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
- UNCA

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitanondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06 SETIEMBRE 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A.** **LOTE 4 - CONTRATO N° 29/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	ESC. BAS. Nº 373 "HILARIA SANABRIA "	100%	398.417.169	37.515.735	360.901.434	**398.417.169**	59,69%	237.826.875	1,43%	5.688.893	**61,12%**	**243.515.768**
2	ESC. BAS. Nº 950 "CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)"	100%	391.575.251	37.664.535	353.910.716	**391.575.251**	59,06%	231.263.624	6,47%	25.329.915	**65,53%**	**256.593.539**
3	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE Nº 10 "VICTORINA CABALLERO"	100%	285.271.100	35.457.075	249.814.025	**285.271.100**	68,30%	194.854.234	7,86%	22.411.030	**76,16%**	**217.265.264**
4	ESC. BAS. Nº 137 "SAN PASCUAL"	100%	479.383.752	44.566.890	434.816.862	**479.383.752**	59,41%	284.780.028	11,21%	53.718.827	**70,61%**	**338.498.855**
5	ESC. BAS. Nº 183 "VALERIO GODOY"	100%	377.549.206	37.470.135	340.079.071	**377.549.206**	62,73%	236.838.797	9,82%	37.066.554	**72,55%**	**273.905.351**
6	ESC. BAS. N° 138 "DIGNA E. BENITEZ (CENTRO 4-114 - ESCUELA DE ARTE PUBLICA)"	100%	401.124.436	37.458.135	363.666.301	**401.124.436**	65,53%	262.859.747	8,08%	32.409.054	**73,61%**	**295.268.801**
7	COLEGIO NACIONAL "PASO YOBAI"	100%	275.070.830	35.483.475	239.587.355	**275.070.830**	66,85%	183.877.175	11,31%	31.114.300	**78,16%**	**214.991.475**
8	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO	100%	489.596.465	45.222.090	444.374.375	**489.596.465**	54,82%	268.400.376	3,01%	14.742.634	**57,83%**	**283.143.010**
9	ESC. BAS. Nº 851 "MEDALLA MILAGROSA"	100%	403.720.937	38.130.135	365.590.802	**403.720.937**	65,93%	266.180.048	9,18%	37.066.554	**75,11%**	**303.246.602**
10	ESC. BAS. Nº 136 "NATALICIO TALAVERA" (C.E.M.P.P. Y A. Nº 165 - COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO)	100%	404.100.912	37.459.575	366.641.337	**404.100.912**	60,53%	244.599.463	2,17%	8.785.440	**62,70%**	**253.384.903**
11	ESC. BAS. N° 4043 "INDEPENDENCIA" (COLEGIO TECNICO NACIONAL)	100%	494.532.855	44.818.890	449.713.965	**494.532.855**	64,61%	319.515.317	23,58%	116.632.179	**88,19%**	**436.147.496**
12	ESC. BAS. Nº 328 "SAN CAYETANO" (COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y CENTRO 4 - 104)	100%	488.713.265	45.102.090	443.611.175	**488.713.265**	64,17%	313.626.047	24,34%	118.928.755	**88,51%**	**432.554.802**
	Total por Obra - (A)	**100%**	**4.889.056.178**	**476.348.760**	**4.412.707.418**	**4.889.056.178**	**62,27%**	**3.044.621.731**	**10,31%**	**503.894.135**	**72,58%**	**3.548.515.866**

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.332

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal