CONSTRUCCIONES SANTA ROSA
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL
1° DE MARZO C/ DR. MONTANARO – CORONEL OVIEDO – PARAGUAY
RUC – 1067996 – 0 TELÉFONO: 0983 - 661531

0000333

Cnel. Oviedo, 14 de Noviembre de 2022

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 2, del Contrato N° 15/2022, con ID N° 416738 **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO"**, que se encuentra íntegramente ejecutado.----------

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
CHONI TORALES GONZALEZ
Oferente

Construcciones Santa Rosa
RUC: 1.067.996 - 0
Cel.: 0983 661 531

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Luca Megre
Nº 5.227
FECHA 14-11-2022 HORA 12:00

CERTIFICADO DE OBRAS - SANTA ROSA CONSTRUCCIONES

OBRA :Construcción de Empedrado en la ciudad de Coronel Oviedo - 2º Certificado - ID N° 416.738 - Fecha: 14/11/2022

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	**72131701-002**	**Construccón de Empedrado calle Humaita B° Alfonzo Godoy**		1	0					
1.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
1.2		Colocación de empedrado		1.400	15.000	21.000.000	0%	0%	0%	0
2	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Las Residentas B°Azucena**		1		0	0%	0%	0%	0
2.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000				
2.2		Colocación de empedrado		2.880	15.000	43.200.000	0%	0%	0%	0
3	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle empalme entre calle 12 junio y moreira**		1		0	0%	0%	0%	0
3.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
3.2		Colocación de empedrado		2.730	15.000	40.950.000	50%	0%	50%	20.475.000
4	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Augusto Roa Basto B° Alfonzo Godoy**		1						
4.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
4.2		Colocación de empedrado		1.050	15.000	15.750.000	0%	0%	0%	0
5	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Hernandarias c/ Cerro Cora**		1						
5.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
5.2		Replanteo de obra		435	1.500	652.500	100%	0%	100%	652.500
5.3		Excavación para muro de piedra		290	35.000	10.150.000	100%	0%	100%	10.150.000
5.4		Construcción de muro de piedra bruta		113	290.000	32.770.000	100%	0%	100%	32.770.000
5.5		Piso de Hº e= 7cm		20,3	1.800.000	36.540.000	100%	0%	100%	36.540.000
5.6		Losa de Hº Aº boca calle 7mts largo 1,50 mts ancho esp 25cm		1	3.000.000	3.000.000	0%	0%	0%	0
5.7		Losa de Hº Aº acceso a vivienda 3mts de largo 1,50 mst ancho esp 25 cm		6	1.450.000	8.700.000				
5.8		Colocación de empedrado		630	15.000	9.450.000	0%	0%	0%	0
6	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Gimenez B° Gral Diaz**		1		0				

Arq. Victor Mendieta
Dpto. Control de Obras Públicas
Municipalidad de Caaguazú

Construcciones Santa Rosa
RUC: 1.067.996 - 0
Cel.: 0983 661 531

6.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	0
6.2		Colocación de empedrado		3.864	15.000	57.960.000	40%	20%	60%	23.184.000
7	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Hovy**		1		0				
7.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	100%	100%	200%	1.200.000
7.2		Mano de obra construcción de empedrado		3.234	15.000	48.510.000	35%	65%	100%	16.978.500
8	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle San Francisco**		1		0				
8.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
8.2		Colocación de empedrado		1.400	15.000	21.000.000	0%	0%	0%	0
9	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Manuel Dominguez y Dr. Gaspar Rodriguez de Francia B° Costa Alegre**		1		0				
9.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
9.2		Colocación de empedrado		3.290	15.000	49.350.000	0%	0%	0%	0
10	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Pedro Juan Caballero, Yegros y Carlos Antonio**		1						
10.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
10.2		Colocación de empedrado		2.150	15.000	32.250.000	40%	0%	40%	12.900.000
11	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Laguna Piri**		1		0				
11.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
11.2		Colocación de empedrado		3.255	15.000	48.825.000	0%	0%	0%	0
12	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado Calle El Paraiso**		1		0				
12.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
12.2		Mano de obra empedrado		5.600	15.000	84.000.000	25%	0%	25%	21.000.000
13	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle San Luis B° Universitario**		1		0				
13.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	0
13.2		Replanteo de obra		3.570	1.500	5.355.000	0%	100%	100%	0
13.3		Excavación para muro de piedra		480	35.000	16.800.000	0%	100%	100%	0
13.4		Construcción de muro de piedra bruta		374,5	290.000	108.605.000	50%	50%	100%	54.302.500
13.5		Piso de Hº e= 7cm		33,5	1.800.000	60.300.000	50%	50%	100%	30.150.000
13.6		Losa de Hº Aº boca calle 7mts largo 1,50 mts ancho esp 25cm		6	3.000.000	18.000.000	0%	40%	40%	0
13.7		Losa de Hº Aº acceso a vivienda 3mts de largo 1,50 mst ancho esp 25 cm		15	1.450.000	21.750.000	0%	50%	50%	0
13.8		Colocación de empedrado		3.570	15.000	53.550.000	0%	0%	0%	0

Arq. Victor Me[illegible]
Secretario de Obr[illegible]
[illegible]

Constru[illegible]ntaRosa
RUC: 1.007996-0
Cel.: 0983 661 531

14	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado B° Villa del Maestro**		1		0				
14.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00		1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0
14.2		Colocación de empedrado		3.900	15.000	58.500.000	0%	0%	0%	0
						923.717.500				**263.902.500**
							PORCENTAJE CERTIFICACION		**28,57**	
							DESC. ANTICIPO 20%			**52.780.500**
							NETO A COBRAR			**211.122.000**
							FONDO DE REPARO 5%			**13.195.125**
							TOTAL A COBRAR			**197.926.875**

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Construcciones Santa Rosa
RUC: 1.067.996-0
Cel.: 0983 661 531

0000330