AC CONSTRUCCIONES

De Ambrosio Coronel

RUC 1.713.683-0

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLES PALO SANTO Y JULIAN REJALA ENTRE MANZANAS 1303, 1304, 1308, 2338 Y 2340 DE LA CÑIA. 7° YBYRARO - BARRIO NIÑO SALVADOR

CONTRATO Nº: 39/2023 **ID N°:** 431.625

Fecha: 12/08/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 03/08/2.023	al: 12/08/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLES PALO SANTO Y JULIAN REJALA ENTRE MANZANAS 1303, 1304, 1308, 2338 Y 2340 DE LA CÑIA 7° YBYRARO BARRIO NIÑO SALVADOR												
1.1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.248	1.950	4.383.600	0	2.248	2.248	0	4.383.600	4.383.600	100%
1.2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)	UN	EVENTO	1	871.267	871.267	0	1	1	0	871.267	871.267	100%
1.3	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 40 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje 1:3:5	ML	EVENTO	562	34.500	19.389.000	0	562	562	0	19.389.000	19.389.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2.248	54.950	123.527.600	0	2.248	2.248	0	123.527.600	123.527.600	100%
1.5	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO, con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	M2	EVENTO	2.248	2.450	5.507.600	0	2.248	2.248	0	5.507.600	5.507.600	100%
1.6	72101703-004	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	140,5	7.505	1.054.453	0	140,5	140,5	0	1.054.453	1.054.453	100%
1.7	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZ FINAL	M2	EVENTO	2.248	3.010	6.766.480	0	2.248	2.248	0	6.766.480	6.766.480	100%
		TOTAL					**161.500.000**					**161.500.000**	**161.500.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**161.500.000**
5% Retención	**8.075.000**
Neto a cobrar	**153.425.000**

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque