CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

Compromiso con la gente

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 12 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Ricardo Saucedo, encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al mes de mayo, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

27	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO** (Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica) Generador	OBSERVACIÓN.
27.1	Reemplazar filtro PSC 498 combustible - generador	EJECUTADO, (Con filtro de combustible FORD 6CIL.CUM de características superiores, Ver Nota aclaratoria de fecha 10/05/2022)
27.2	cambiar el aceite	EJECUTADO
27.3	Reemplazar filtro FC1807 aceite - generador	EJECUTADO (Con filtro de aceite VW/FORD/MWM 6CIL. de características superiores , Ver Nota aclaratoria de fecha 10/05/2022
27.4	Reemplazar filtro Psl 962 aceite -generador	EJECUTADO (Con filtro de aceite FORD 6CIL.CUM de características superiores , Ver Nota aclaratoria de fecha 10/05/2022
27.5	Cambio de la solución de líquido refrigerante	EJECUTADO
27.6	Cambio de filtro de sistema de adición de aire	EJECUTADO
28	**Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación**	
28.1	Reemplazar filtro PSC 498 combustible - generador	EJECUTADO
28.2	cambiar el aceite	EJECUTADO
28.3	Reemplazar filtro FC1807 aceite - generador	EJECUTADO
28.4	Reemplazar filtro Psl 962 aceite -generador	EJECUTADO
28.5	Cambio de la solución de líquido refrigerante	EJECUTADO
28.6	Cambio de filtro de sistema de adición de aire	EJECUTADO

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR fueron ejecutados; de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

---

Arq. Virginia Duarte

Administradora de Contrato

RICARDO SAUCEDO COLMEDO

ENCARGADO SALA DE CONTROL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez

Control y Seguimiento

Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL