FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CONTRATO N° 17/2019

EMPRESA CONTRATISTA: ADC CONSTRUCCIONES S.A.

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS-UNAa través de la CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2019 – ID Nº 361.843

CERTIFICADO DE SERVICIO N° 1

VALORES CONTRACTUALES							CANTIDAD REALIZADAS			MONTOS TOTALES EN GS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Actual
	9.	Mantenimiento y reparación de transformador de 300 kva trifasico - Complejo de Aulas, Sede San Lorenzo.										
1	9.1	Desencubado/ encubado de bobinado	Unidad	1	1.331.000	1.331.000					1.331.000	1.331.000
2	9.2	Sustitución de un conmutador trifásico	Unidad	1	450.000	450.000					450.000	450.000
3	9.3	Revisión de aisladores del lado de MT/ y BT	Unidad	1	250.000	250.000					250.000	250.000
4	9.4	Medición de aislamiento del trasformador (MT/ masa y MT/BT)	Unidad	1	250.000	250.000					250.000	250.000
5	9.5	Medición de la relación del transformador en todas las posiciones del conmutador	Unidad	1	250.000	250.000					250.000	250.000
7	9.6	Muestreo del aceite. Prueba de nivel de ruptura del dieléctrico	Unidad	1	850.000	850.000					850.000	850.000
8	9.7	Deshidratación, desgasificación y filtrado del aceite aislante por el sistema termo vacío, ante y después del tiramiento	Unidad	1	1.450.000	1.450.000					1.450.000	1.450.000
9	9.8	Secado en horno de la parte activa	Unidad	1	650.000	650.000					650.000	650.000
10	9.9	Sustitución de juntas de hermeticidad	Unidad	1	560.000	560.000					560.000	560.000
11	9.10	Limpieza general de accesorios y componentes	Unidad	1	900.000	900.000					900.000	900.000
12	9.11	Tratamiento interior y exterior de la cuba	Unidad	1	350.000	350.000					350.000	350.000
13	9.12	Pintura total, con esmalte sintético unificado todas las maquinas	Unidad	1	850.000	850.000					850.000	850.000
15	9.13	Ensayo de Laboratorio según normas ANDE/ ABNT	Unidad	1	900.000	900.000					900.000	900.000
17	9.15	Provisión y cambio de seccionadores y descargadores	Unidad	1	3.400.000	3.400.000					3.400.000	3.400.000
18	9.16	Provisión y cambio de interrepturores termo magneticos	Unidad	1	1.030.000	1.030.000					1.030.000	1.030.000
19	9.17	Provisión y cambio de crucetas	Unidad	1	1.800.000	1.800.000					1.800.000	1.800.000
20	9.18	Servicio de camión grúa para traslado de transformadores y posterior devolución	Kilometros	5,46	150.000	819.000					150.000	819.000
21	9.19	Cambio de Bobina AT.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000					1.500.000	1.500.000
23	9.20	Cambio total de aceite	Unidad	1	1.800.000	1.800.000					1.800.000	1.800.000
20											-	-
26											-	-
					Precio Total	19.390.000				-		19.390.000

TOTAL SON GS. DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL.-

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS

LUGWIG OZUNA
17-12-19

ADC CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80067799-4