MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Acta de Recepción de Servicios N° 030/2024

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **12 días del mes de febrero del año 2.024**, en la Dirección de Laboratorio de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los bienes adjudicados a la Empresa: **HUBE SCIENTIFICS S.R.L,** correspondiente al Llamado: **LCO N° 04/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA SALUD OCUPACIONAL – DIGESA – PLURIANUAL - ID N°428.833. CONTRATO N°30/2023.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ITEMS N°	CANTIDAD N°	CANTIDAD LETRAS	UNIDAD	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	5	cinco	Unidad	**Extractores de aire de pared. Marca RM.** Extractor de aire tipo de pared axial tubular con bajo nivel de ruido durante su funcionamiento, con cinco paletas de acero inoxidable, marco interior con reborde estético de acero inoxidable y protección del mismo material. Marco tubular interno de acero inoxidable de 250 mm de diámetro, espesor adecuado para colocación en paredes de 150 mm de espesor. Marco exterior con reborde estético, rejilla contra insectos y persiana móvil que se cierra cuando el extractor está detenido. Dimensiones; - Diámetro interior incluido el marco (1): 280 mm como mínimo y 330 mm como máximo. - Diámetro de marco tubular interno (2): 250 mm - Espesor del marco tubular (B): 170 ± 20 mm Características - Caudal: 1000 m3/h como mínimo. - Tensión: 220 V, 50 Hz - Potencia: 65 W como mínimo - Velocidad: 1400 rpm como mínimo Incluye -Instalación del extractor en la ubicación que el laboratorio establezca. -Provisión e instalación de llave de corte. -Provisión e instalación de extensiones de cableado desde una fuente de alimentación adecuada hasta la llave de corte y extractor. -La instalación incluye los trabajos de mampostería necesarios, pinturas y terminaciones estéticas.	4.289.000	21.445.000
Son Guaraníes:				**Veintiún Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil**	**TOTAL GRAL.**	**21.445.000**

N° DE FACTURA	FECHA				
***	***				
N° DE REMISIÓN	**FECHA**				
001-001-0000301	12/2/2024				
ORDEN DE COMPRA N°	**FECHA**				
210/2023	23/11/2023	**Director Administrativo**	**Fiscalizador**	**Recibido Por**	**Empresa Adjudicada**

Carlos A. Espinola Cuba
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Johana Morales Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

BIOQUÍM. MARÍA JOSÉ JARA GUIRLAND
Jefa de Departamento de Análisis Básicos
DIGESA

HUBE SCIENTIFICS

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.