"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS - ADENDA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: 1. CALLE PUBLICA ENTRE MANZAS 3911, 883, 884, 2809, 2811 Y 3927 DE LA CÑIA 6° POSTA YBYCUA BARRIO CICOMAR

2. CÑIA 3° KA´AGUY KUPE ENTRE MANZANAS 3408 Y 3427 DEL BARRIO SAN RAMON

CD Nº: 56/2023 **CONTRATO Nº:** 33/2023 **ADENDA N°:** 1 **ID:** 4

Fecha: 31/07/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 28/07/2.023	al: 31/07/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
4	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	82	32.000	2.624.000	0	82	82	0	2.624.000	2.624.000	100%
7	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	248	2.500	620.000	0	248	248	0	620.000	620.000	100%
8	72101703-004	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	41	7.500	307.500	0	41	41	0	307.500	307.500	100%
20	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA QUE NO SERA MAYOR A 0,15 x 0,15 CONSTR. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS SE EXCLUYE ARENA GORDA	M2	EVENTO	200	54.500	10.900.000	0	200	200	0	10.900.000	10.900.000	100%
21	72102905-001	CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) 4 ACCESO DE 4,00 METROS DE LARGO POR 3,00 METROS DE ANCHO	M2	EVENTO	48	54.500	2.616.000	0	48	48	0	2.616.000	2.616.000	100%
22	72101703-013	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	M2	EVENTO	48	45.000	2.160.000	0	48	48	0	2.160.000	2.160.000	100%
23	72131701-002	DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE Y DE SUELO	M2	EVENTO	200	20.000	4.000.000	0	200	200	0	4.000.000	4.000.000	100%
TOTAL							**23.227.500**					**23.227.500**	**23.227.500**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**23.227.500**
5% Retención	**1.161.375**
Neto a cobrar	**22.066.125**

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Relón
RUC: 1.361.240 - 9

Arq. Joel F. Benítez C.
Director D. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá